

PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr. 12
Nr. 29614/06.06.2022

 Raport Trimestrial
 Raport Final

I. Prezentare generală

Axa prioritară Prioritate de investiție	Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate Operațiunea A – Ambulatorii
Titlu proiect	Modernizarea ambulatoriului din municipiul Vulcan
Beneficiar	UAT MUNICIPIUL VULCAN
Cod SMIS	123825
Perioada de raportare	07.03.2022-06.06.2022
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	Regiunea Vest/Vulcan
Data de începere a perioadei de implementare	06.06.2019 (data semnării contractului de finanțare) 01.12.2015 (data demarare implementare investiție)
Data de finalizare a perioadei de implementare	30.11.2022

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Vulcan

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ) B-dul Mihai Viteazu nr. 31, cod. 336200 Loc. Vulcan, Jud. Hunedoara

Tel. 0254/570340 Fax 0254/571910 E-mail primvulcan@yahoo.com proiecte@e-vulcan.ro

Manager Proiect (nume) **MUNTEANU MONICA**

Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul) **MERISANU CRISTIAN ION**

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹

Cresterea accesibilitatii si îmbunatatirea serviciilor de sanatate în cadrul ambulatoriului din municipiul Vulcan, va fi în procent de 30% fata de nivelul actual al numarului de pacienti.

Îmbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate creaza premisele necesare asigurarii unor servicii esentiale populatiei care vor contribui la dezvoltarea socio-economica a localitatii si astfel la atingerea Obiectivul general al POR 2014–2020, respectiv cresterea competitivitatii economice si îmbunatarea conditiilor de viata ale comunitailor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze în mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Modernizarea cladirii ambulatoriului si dotarea cu aparatura medicala de specialitate.

Localitatile din Valea Jiului (Petrosani, Petrila, Uricani, Lupeni) au reabilitat ambulatoriile în perioada anterioara de finantare, respectiv 2007-2013. Conducerea UAT Vulcan a etapizat investitiile în infrastructura localitatii, în functie de resursele disponibile si de gradul de degradare ale obiectivelor publice. În perioada 2007-2013 am reabilitat infrastructura rutiera si toata infrastructura educativa. Unitatile de învățământ au fost construite prin anii '60-70, având un grad mare degradare, în timp ce cladirii ambulatoriului a fost construita în anii '90. Dar, lipsa de reparatii capitale, de la darea în folosinta a cladirii, a dus la degradarea accentuata, conform documentaiei tehnice întocmite de proiectant anexata la cererea de finantare.

Investitiile în infrastructura sanitara, modernizarea/dotarea cu aparatura medicala a cladirii ambulatoriului aduce beneficii comunitatii locale, respectiv:

- reducerea fenomenului de deplasare a pacienilor catre unitatile sanitare, în alte orase învecinate sau municipiul Deva/municipiul Timisoara si implicit reducerea costurilor de transport;
- reducerea timpilor pentru diagnosticare si/sau tratament;
- prevenirea si depistarea precoce a bolilor;
- îmbunatarea controlului factorilor de risc comportamentali si de mediu;
- asigurarea unui nivel optim al starii de sanatate;
- reducerea costurilor de întreținere (utilitati/energie)
- reducerea/eliminarea cheltuielilor cu reparatii curente din bugetul local/al unitatii sanitare
- cresterea calitatii vieii populatiei Vulcan

2. Cresterea numarului de pacienti, tratati în ambulatoriul din Vulcan, cu 30%, în 5 ani de la finalizarea proiectului.

Reducerea numarului populatiei la nivel national, se reflecta si la nivelul localitatii noastre. Dar, nu doar sporul negativ al populaiei a dus la scaderea numarului de pacienti, asa cum am prezentat în paragraful anterior, inclusiv deplasarea cetatenilor din Vulcan spre alte localitati din Valea Jiului, sau mai mult, inclusiv în municipiul Timisoara. În unele cazuri, daca ar exista aparatura medicala, boli mai putin grave ar putea fi diagnosticate si tratate la nivel local.

Modernizarea si dotarea ambulatoriului din Vulcan este solicitata atât de cetateni/pacienti, cât si de conducerea unitatii sanitare si respectiv personalul medical angajat care nu de putine ori raporteaza faptul ca pacientii prefera ambulatoriile din orasele învecinate, Petrosani sau Lupeni, sau merg la Timisoara. Pe de alta parte, pacienii spun ca din lipsa modernizarii ambulatoriului merg în alte centre.

Mai amintim 2 categorii de pacienti, respectiv cei cu venituri f mici care nu își permit deplasarea în alte centre, unele familii cu muli copii. Prin modernizarea ambulatoriului, conditiile de viaa ale acestor pacieni ar fi îmbunataite. În Strategia de Dezvoltare Locala (SDL), finantata prin POCU 5.1 CLLD, în chestionarele aplicate populaiei din ZUM-uri (Zone Urbane Marginalizate), a rezultat acest obiectiv. O alta categorie de pacienti sunt cei care lucreaza o anumita perioada din an în afara tarii sau în alte localitati din vestul tarii si vin temporar în orasul de domiciliu pentru tratamente care pot fi aplicate în ambulatoriu.

¹ Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

3. Reducerea numarului de pacienti internati în spital, cu 10% în urmatoarii 5 ani, ca urmare a serviciilor medicale oferite în regim de ambulatoriu.

Pentru bolile mai puțin grave, pot fi aplicate tratamente în ambulatoriu, fara a fi necesara internarea pacienilor, în spitalul din Vulcan. Astfel, s-ar reduce costurile de spitalizare, respectiv cazare, hrana si tratament spitalicesc. Sau, mai mult, unii pacieni, pentru a nu mai face zilnic naveta la unitatile sanitare din Petrosani, Lupeni, Deva, Timisoara sunt internati în aceste centre medicale. Deci, în toate cazurile, investitia în ambulatoriu este solutia pentru atingerea acestui obiectiv. Nu de putine ori auzim expresia "nu îmi place sa fiu internat, nu ai conditiile de acasa, de abia astept sa ma externez". Inclusiv si noi am fost pacienti internati pentru 1-3 zile, pentru anumite diagnostice/tratamente minore, deoarece ambulatoriul nu este modernizat si pregati sa trateze pacienti.

Mai mult, unii pacieni se prezinta la unitatea de primiri urgente, de la spitalul municipal din Vulcan sau din Petrosani (acesta are si denumirea de Spital de Urgenta), îngreunând fluxul urgentelor adevarate din cadrul acestora. Deci, modernizarea ambulatoriului ar rezolva si aceasta problema aparuta în ultimii 3 ani si clar în crestere pe an ce trece, deoarece pacientii vad spatiul modernizat/dotat de la unitatea de primiri urgente si faptul ca ambulatoriul nu este modernizat, a creat si cutuma în rândul cetatenilor "mergem la urgenta ca este modernizat si dotat", inclusiv pentru probleme minore. Inclusiv conducerea spitalului a solicitat implementarea proiectului de modernizare.

4. Reducerea inegalitatilor în ceea ce priveste starea de sanatate a populaiei, din zone izolate sau defavorizate economic, prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient si tratarea cu succes a unor afecțiuni mai usoare, prevenind agravarea lor si ducând la scaderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite.

Zona Vaii Jiului în general si municipiul Vulcan, în special, este defavorizat economic, în urma restructurarilor masive din industria miniera. De asemenea, municipiul Vulcan are doua localitati componente, respectiv Dealu Babii si Paroseni, dar si zonele urbane marginalizate ZUM-uri, identificate în numar de 5 la nivel de municipiu (în special foste colonii miniere si zona "Dallas") pot fi încadrate pe anumite criterii ca zone izolate si pacienii din aceste zone, prin modernizarea ambulatoriului pot avea acces la servicii medicale la standarde europene. Deci identificam pentru acest obiectiv, pacientii din localitatile componente Dealu Babii si Paroseni. Aici traiesc cu precadere oamenii locului "momârlanii", urmasii dacilor, cum sunt cunoscuti în istoria locurilor. Traiesc în case rasfirate, în zona de deal si munte si traiesc în special din cresterea animalelor si agricultura ce se poate practica la aceasta altitudine. Deci, acesti pacieni prefera sa apeleze la serviciile din ambulatoriul din localitate, nu sa se deplaseze în alte localitati, având în vedere distanta si fata de oras. Si pacientii din ZUM-uri care din cauza saraciei, a muncii practicate în industria miniera si a veniturilor f reduse nu își permit sa se deplaseze în alte localitati. Estimam numarul acestor posibili beneficiari la 5.000.

5. Reducerea pierderilor de energie cu 40% se va diminua in urma reabilitarii. Cladirea ambulatoriului a fost data în folosina în anul 96, iar constructia a început în anul 92. La data construirii cladirii, materialele de constructii folosite nu se ridicau la standardele de

acum. Eficienta energetica nu era un din obiectiv important pentru proiectele acelor vremuri, mai ales ca industria miniera, specifica zonei, furniza energie termica la pret accesibil. Reorganizarea masiva a Complexului Energetic Hunedoara a schimbat conceptul de energie ieftina bazata pe huila. Stam "pe munti de carbuni", dar eficienta energetica, din anul 2005 este un obiectiv important al municipalitatii. Folosirea energiei verzi, termoizolarea cladirilor publice si sprijin pentru cladirile rezideniale, montarea de celule fotovoltaice pentru iluminatul public, folosirea panourilor solare si a pompelor de caldura în cladirile publice sunt masuri implementate de primarie, începând cu anul 2008.

Cladirea ambulatoriului, conform Auditului energetic si a Certificatului energetic, este încadrata în clasa D. Toate masurile de eficienta energetica specificate de proiect si care vor fi realizate în implementare, vor duce la emiterea unui Certificat energetic de clasa B. Masurile de eficienta energetica prevazute în DALI : montare celule fotovoltaice, termoizolare pereti, planseu, schimbarea tâmplariei în totalitate, modernizare sistem de încălzire, retele de utilitati (sanitare si electrice) si sistemul de ventilatie.

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		X	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	
Este proiect generator de venituri?		X	

IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract²

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)		Grad de realizare	
		Complet	Parțial %
1	REALIZARE STUDIU GEO AFERENT INVESTITIEI	100%	
2	SERVICII DE PROIECTARE SI REALIZARE EXPERTIZA TEHNICA, AUDIT ENERGETIC, DALI, DOCUMENTATII PENTRU AVIZE	100%	
2.1	EXPERTIZA TEHNICA	100%	
2.2	AUDIT ENERGETIC	100%	
2.3	DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIERELEVEE ALE CONSTRUCTIEI	100%	
2.4	DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIECONCEPT DE PROIECT	100%	
2.5	DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII	100%	
2.6	DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA AVIZELOR	100%	
3	PERIOADA DE VERIFICARE A CERERII DE FINANTARE SI A ANEXELOR CAT SI ETAPA PRECONTRACTUALA	100%	
4	SEMNARE CONTRACT DE FINATARE	100%	
5	ACHIZITIA DE SERVICII DE PUBLICITATE SI PROMOVARE	100%	
6	ACHIZITII SERVICII DE AUDIT FINANCIAR	100%	
7	DEMARAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE PROIECT TEHNIC SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN MUNICIPIUL VULCAN	100%	
8	ACHIZITIE SERVICII DIRIGENTIE DE SANTIER	100%	

² activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

9	RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE, CAT SI PUNERE IN FUNCTIUNE		0
10	PUBLICITATE SI CAMPANIE DE PROMOVARE		49,60%
11	RAPORT DE AUDIT FINANCIAR EXTERN		11,54%
12	ACHIZITII DE ECHIPAMENTE MEDICALE		0
13	LIVRARE ECHIPAMENTE MEDICALE PROCES VERBAL SI PUNERE IN FUNCTIUNE		0
14	ASISTENTA TEHNICA OFERITA DE DIRIGINTELE DE SANTIER PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR		6%
15	INTOCMIRE CERERI DE RAMBURSARE, CERERI DE PLATA, CERERI DE PREFINANTARE SI RAPOARTE AFERENTE		27,27%
16	ACHIZITIE SERVICII PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE		0
17	DEFASURAREA ACHIZITIIEI DE SERVICII PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE		0
18	CONSTITUIRE ECHIPA DE MANAGEMENT/COMPLETARE CERE DE FINANTARE SI A DOCUMENTELOR ANEXE/DEPUNERE CERERE DE FINANTARE CU ANEXE	100%	
19	EXECUTAREA LUCRARILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU		9%
20	ASISTENTA TEHNICA OFERITA DE PROIECTANT PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR - ACESTE SERVICII SUNT OFERITE CONFORM CONTRACT. CONFORM CLAUZELOR CONTRACTUALE VA PRESTA SERVICIILE DE ASISTENTA TEHNICA OFERITE DE PROIECTANT PE PERIODA EXECUTIEI LUCRARILOR SI VA FI REMUNERAT CONFORM CONTRACT		9%
21	DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE	100%	
22	PROIECT TEHNIC	100%	

Comentarii:

Referitor proiect tehnic, in cererea de finantare era prevazut ca termen de depunere a proiectului tehnic, iulie 2019. In perioada iunie-august au fost transmise mai multe adrese proiectantului, referitor la acest subiect, respectiv adresele 24313/11.06.2019, 27041/17.07.2019, 27054/09.07.2019, 28068/05.08.2019, 29423/26.08.2019. Menționăm că este vorba de contractul de servicii ptr documentații tehnice (DALI și PT) nr.38358/15.12.2015. La acea dată, în 2015 nu s-a putut specifica concret luna depunerii PT-ului, ca termen, având în vedere că linia de finanțare a fost deschisă în a 2-a jumătate a anului 2018 și toată documentația a trebuit

revizuită, conform condițiilor din ghidul de finanțare și mai mult, în primăvara anului 2019, proiectantul a actualizat documentația, conform OUG114/2018, fără costuri suplimentare.

Având în vedere că, prin adresa nr. 28363/07.08.2019, proiectantul a preconizat ca termen de predare a proiectului tehnic, decembrie 2019 și consecințele care derivă, respectiv decalare Plan activități, Plan achiziții, Grafic de Rambursare/Plăți, etc, echipa de proiect a transmis Notificarea nr. 1 la contractul de finanțare 4408/06.06.2019 ptr efectuarea tuturor modificărilor menționate. Notificarea a fost semnată și acceptată.

În perioada septembrie-decembrie 2019, referitor contract de servicii întocmire inclusiv PT au fost transmise către proiectant adresele 33859/14.10.2019, 36570/13.11.2019, 38085/29.11.2019, referitor termene, instrucțiuni de încărcare PT în MySmis, etc.

Intr-un Raport anterior am notificat ca este executat 60% din PT, din colaborarea cu proiectantul am dedus acest procent, deoarece era executată partea de arhitectura, rezistența, fise tehnice, inclusiv echipamente medicale. Singura parte din PT nerealizată era cea de instalații (termice, sanitare și electrice, ventilație). În decembrie 2019, o dată cu expirarea contractului de servicii, proiectantul a refuzat predarea PT-ului 39297/13.12.2019. S-a încercat comunicarea cu acesta, dar a fost foarte transant, motivul fiind unul financiar, deoarece nu își acopera costurile, având în vedere modificările legislative. Pretul contractului de servicii din 2015 nu a fost actualizat (era prevăzut DALI și PT, pe vechea legislație pe achiziții). În urma răspunsului primit de la ANAP, primăria a decis ca nu îi poate majora valoarea contractului. S-a făcut un studiu la documentațiile anexate de către proiectant, la adresa menționată, de pe SICAP, să justifice cât costa serviciile PT ptr ambulatorii. Concluziile au fost ca, pretul pentru servicii PT este într-adevăr subevaluat cu mult, la nivelul anului 2015 (între timp a apărut OUG 114/2018) și nu are rost efectuarea unei proceduri de cereri de ofertă, cu valoare estimată subevaluată, deoarece este doar o pierdere de timp. Conducerea UAT Vulcan a decis ca să suporte din bugetul local pe neeligibile diferența dintre valoarea estimată din proiect și valoarea estimată stabilită de un proiectant independent. În acest sens am dat documentația existentă (Expertiză, Audit, DALI, devize, cerere de finanțare, valori din SICAP, analiză realizată de către echipa din primărie), la mai mulți proiectanți pentru actualizarea devizului. Am solicitat ca această actualizare să fie realizată cu costuri 0, având în vedere ca nu avem bani prevăzuți. Doar un proiectant a răspuns pozitiv și a actualizat devizul. Am depus solicitare Notificare 2 la ADR Vest- MySmis (a fost aprobată prin HCL 19/2020 modificarea și cheltuiala ptr PT suportată pe neeligibile) și a fost aprobată.

Managerul de proiect a întocmit, Referatul de necesitate nr. 17035/06.03.2020 și l-a înaintat pentru derularea procedurii de achiziție Compartimentului de achiziții.

În acest sens a fost publicat Anunțul pe sistemul electronic de achiziții publice nr. SCN1066275 din data de 06.04.2020. Au fost depuse 2 oferte. Comisia de evaluare a trecut la evaluarea ofertelor depuse. Pentru executarea contractului de proiectare și execuție, cele 2 oferte au fost depuse în asociere. Pe parcursul evaluării comisia nu a putut atribui contractul de proiectare și execuție. Una dintre oferte nu a îndeplinit condițiile de calificare, la criteriul de contracte similare, au fost transmise mai multe solicitări de clarificări și la ultima clarificare, ofertantul nu a mai transmis răspunsul consolidat prin SICAP. Comisia a decis excluderea ofertantului. Pentru oferta rămasă și calificată, în urma solicitării de clarificări pe eligibilitate și tehnic, comisia a decis respingerea ofertei, deoarece lucrările cotate în deviz la capitolele 1 și 2 din devizul general, nu au fost ofertate. Au fost solicitate clarificări, dar răspunsurile ofertantului nu au putut fi considerate elocvente pentru atribuirea contractului, rămânând cele 2 capitole de deviz necotate. Comisia a decis respingerea ofertei, s-a întocmit Raportul procedurii nr. 25548/14.07.2020.

Ofertele respinse au fost:

- ASOCIEREA SC A&D HARSAL MANAGEMENT SRL și SC NIDECOM – SERV SRL – motivele care au stat la excluderea asocierii – oferta inacceptabilă în baza art 134 alin 5 din HG 395/2016
- ASOCIEREA SC MASA ADRIGELA și SC ARHISTUDIO SRL – oferta inadmisibilă conform art 137 alin 5 lid d din HG 395/2016.

Au fost transmise comunicările privind rezultatul evaluării, către ambii participanți în data de 14.07.2020. Mentionăm **ca nu au fost depuse contestații**, în perioada legală și drept urmare, procedura a fost anulată.

S-a reluat procedura de proiectare și execuție și a fost lansat anunțul de participare nr.

SCN 1072344/28.07.2020. Termenul de depunere a ofertelor a fost stabilit inițial în data de 14.08.2020. Unul dintre ofertanții înscrși a depus o solicitare prin care se cerea extinderea termenului de depunere a ofertelor cu 10 zile lucrătoare. Comisia a decis extinderea termenului de depunere a ofertelor, cu 10 zile calendaristice, motiv pentru care a fost publicat un ANUNT DE TIP ERATA nr. EN1021089/06.08.2020 unde termenul limită de depunere a ofertelor s-a modificat de la 14.08.2020 la 24.08.2020.

În 25.08.2020 s-a întocmit PV 28492/25.08.2020 de vizualizare a ofertelor depuse.

Comisia de evaluare a identificat 5 ofertanți înscrși, dintre care doar 2 ofertanți și-au depus oferte. Una din oferte este o asocieră și 3 subcontractanți, iar cea de a 2-a ofertă este un unic ofertant cu 2 terți sustinatori și 3 subcontractanți.

În primele 2 etape, respectiv calificare și tehnic au fost admise ambele oferte, în urma solicitării de calificări. În etapa de financiar una dintre oferte a fost respinsă pe motive justificate conform legislației achiziției publice, deoarece în urma solicitării de clarificări, aceasta a fost declarată, cităm din PV final încheiat **“Oferta inacceptabilă**, în baza art. 134 alin (6) din HG 395/2016: *(În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare potrivit dispozițiilor alin. (1) conținutul propunerii tehnice sau propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă.)”*.

În data de 03.12.2020 s-au solicitat documentele suport DUAE, pentru ofertantul și asociații rămăși în cursă și urma în cursul lunii decembrie 2020 să fie întocmit Raportul procedurii și să se semneze contractul.

Ofertantul RED POWER CONS SRL la finalul lunii decembrie 2020 a depus **Contestație la CNSC**. Echipa din primărie a scanat și a transmis tot dosarul achiziției, a răspuns la clarificările solicitate **și contestația societății a fost soluționată prin DECIZIA CNSC NR. 300/C6/2927/11.02.2021. În termen de 15 zile de la transmitere, DECIZIA a fost pusă în aplicare.**

O sinteză a DECIZIEI CNSC, este:

- respectarea soluției de respingere a ofertei financiare a societății care a contestat Raportul procedurii, respectiv SC RED POWER CONS SRL (deci echipa de evaluare a ofertei financiare a luat decizia corectă de a declara această ofertă neconformă),

- dar, se solicită reluarea evaluării, doar a ofertei tehnice pentru singura ofertă rămasă în procedură, respectiv SC LUXURIA AEDIFICIUM SRL.

Echipa de evaluare a ofertelor și-a însușit DECIZIA CNSC, a fost reluată evaluarea ofertei tehnice și au fost solicitate clarificări la firma menționată. La prima solicitare de clarificări ofertantul a răspuns doar cu informații parțiale, a avut termen 03.03.2021. În data de 04.03.2021 i s-a transmis a 2-a solicitare de clarificări și ofertantul a răspuns corect la clarificări, a încărcat documentele solicitate și a fost atribuit CONTRACTUL DE LUCRĂRI (PROIECTARE ȘI EXECUȚIE) NR. 21400/22.03.2021.

Câștigătorul și-a constituit garanția de bună execuție și a fost dat ordinul de începere al contractului, nr. 21982/29.03.2021, cu data de 30.03.2021, termenul de predare a proiectului tehnic 30.05.2021. În urma corespondenței cu proiectantul și având 2 motive întemeiate (1 săptămână la început de contract personalul angajat al proiectantului a fost o parte în izolare și o parte infectată cu virusul Sars COV2 și 3 săptămâni au fost necesare ptr stabilirea modificărilor între faza DALI și faza PT, modificări care sunt solicitate de conducerea ambulatoriului, ptr Acreditarea ANMCS, inclusiv s-au purtat adrese de corespondență cu ADR Vest în această perioadă) ptr solicitarea de prelungire a perioadei de predare documentație PT

cu o lună, s-a acceptat termenul de 30.06.2021. A fost semnat Actul aditional nr. 1 26962/28.05.2021, cu clauza de predare a PT-ului în termen de 3 luni conform ordin de incepere si nu 2 luni cum era stabilit initial.

In data de 30.06.2021 a fost predată documentatia pe baza de PV faza PT PV nr. 29569.

Echipa managerială a avut clarificări, transmisă prin adresa nr. 30043/06.07.2021. A fost adusă documentația vizată de către expertul tehnic, de la faza DALI și s-a obținut avizul de la ISU, pentru o instituție publică sanitară, în condițiile actuale, în data de 27.07.2021. Documentația faza PT a fost modificată, conform cerințelor specialiștilor ISU și a fost din nou scanată de către proiectanți. În data de 01.09.2021 a fost transmisă documentația valorică, forma finală. Menționăm faptul că, în cursul lunii august a fost predată o documentație valorică, respinsă de către beneficiar. În data de 03.09.2021 a fost predată forma valorică, inclusiv deviz general –DG, la sediul beneficiarului. Comisia de receptie a verificat documentatia tehnica depusa in vederea receptiei.

In 13.09.2021 a fost semnat PV de receptie documentatie PT, in 14.09.2021 a fost obtinuta Autorizatia de construire, ulterior a fost incarcata documentatia faza PT, in MySMIS, spre avizare. Au fost 3 clarificari la documentatie faza PT. Proiectantul a raspuns la toate clarificarile si prin adresa ADR Vest nr. 36669/09.11.2021, a fost transmisa Scrisoarea de finalizare a conformitatii documentatiei faza proiect tehnic.

A fost transmisa cererea de prefinantare nr. 1 – adresa 41559/01.10.2021. Prefinatarrea a fost aprobata si a intrat in contul UAT Vulcan, al proiectului, in 18.10.2021.

Au fost platite cheltuielile eligibile, respectiv partea din servicii PT, cotele ISC, conform referat 45407/09.11.2021.

In data de 12.11.2021, a fost notificat ISC privind inceperea lucrarilor, incepand cu data de 22.11.2021 – Ordin de incepere nr. 45909/15.01.2021, incepand cu 22.11.2021, ETAPA II contract faza lucrari. A fost predat amplasamentul in 22.11.2021. S-au stabilit etapele de lucrari, fronturile de lucru care vor fi incepute, avand in vedere faptul ca actul medical din ambulatoriu nu va fi intrerupt. Constructorul a inaintat adresa nr. 528/29.11.2021 prin care ne notifica ca va demara lucrarilor in 06.12.2021, ora 08.30. Mentionam faptul ca executantul este din Bucuresti. Intre timp am predat si documentatia tehnica faza PT, pe baza de PV, pentru a completa toate actualizarile aduse documentatiei parte scrisa si desenata, prin cele 3 clarificari. Deci vom avea o documentatie actualizata/revizuita dupa cele 3 clarificari.

Am notificat si ITM, privind inceperea lucrarilor, transmis Anexa 3, conform HG 300/2006.

In perioada 06.12.2022-06.03.2022 Lucrările sunt executate conform proiect tehnic avizat. A fost depusa prima situatie de lucrari. A fost decontata din prefinantare. A fost depus si primul raport al dirigintelui de santier. A fost depusa o solicitare din partea executantului pentru decontarea materialelor conform Ordin 4141/2020. Dosarul se afla in verificare la beneficiar. Executantul va depune in cursul lunii martie 2022 situatia de plata nr. 2

In perioada 07.03.2022-06.06.2022 Lucrările sunt executate conform proiect tehnic aprobat. A fost trimisa spre avizare cererea de rambursare nr.3 catre ADRVest. Se raspunde la clarificari. Executantul a depus spre verificare beneficiar situatia de lucrari nr. 3. Urmeaza verificarea acestei si transmiterea catre ADR Vest.

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicat procedurii 1. Finalizata (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Intarziata (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
servicii documentatii tehnice (DALI, EXPERTIZA, AUDIT PT si asistenta tehnica din partea proiectantului)	Achizitie directa	158.381,00 (86.386,00) realizat din contract, s-au exclus valoarea PT-ului și valoarea asistenta tehnica din partea proiectantului – diferenta dintre 158.381,00-86.386,00 si cu majorarea pe neeligibile apare pe linia de achizitie PT cu executie lucrari	158.381,00 (86.386,00) realizat din contract, s-au exclus valoarea PT-ului și valoarea asistenta tehnica din partea proiectantului	26.10.2015	15.12.2015	DA748594/15.12.2015	48 LUNI	Contract expirat decem 2019 si refuzat de a preda Contract nr.38358/15.12.2019 SC GREEN BUSINE SRL – NU S-A PREDAT PT-UL – a fost modificata cererea de finantare 1. Finalizata
servicii studiu geologic	Achizitie directa	16.240,00	16.240,00	09.09.2016	15.09.2016	DA9163576/15.09.2016	2 LUNI	FINALIZAT Coman 431/15.09.2016, KNOW HOW HYDRO CONSULTING SRL
servicii audit financiar intern	Achizitie directa	30.939,86	28.560,00	24.07.2019	30.07.2019	DA23560933/30.07.2019	Până la finalizarea contractului de finanțare	FINALIZAT Contract nr.27665/30.07.2019 SC QUANTUM EXPERT SRL Economie 2.379,86
servicii de publicitate si promovare	Achizitie directa	11.900,00	11.804,80	26.07.2019	31.07.2019	DA 23575937/31.07.2019	Până la finalizarea contractului de finanțare	FINALIZAT Contract nr.27822/31.07.2019 CASA9 PROD SRL Economie 96,00 lei
PT+Lucrări	Procedura simplificata	8.367.933,16	8.327.726,35	SCN 1072344/28.07.2020 Avem inclusiv contestatie la CNSC DECIZIE NR. 300/C6/2927/11.02.2021	22.03.2021	DA Nr. atribuire SCNA 1050930/30.03.2021	Până la finalizarea contractului de finanțare	Finalizat Contract nr. 21400/22.03.2021 Asocierea SC LUXURIA AEDIFICIUM SRL AXDESIGN GROUP SRL Economie 40.206,81 lei

³ Conform Anexei: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

servicii înjirigenție de sanitar	Achizitie directa	53.550,00	45.000	Nr DA28593272/19.08.2021	25.08.2021	24.08.2021		Finalizat contra nr.38078/24.08.2021
servicii de consultanta in redarea achizitionarii echipamentelor medicale	Achizitie directa	35.700,00	-	-	-	-	-	In grafic
Produse – lotări echipamente medicale	Licitatie deschisa	3.774.727,00	-	-	-	-	-	In grafic

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

A fost modificata cererea de finantare prin Notificare nr. 2 la contractul de finantare si PT-ul nepredat de proiectant, prin contractul nr.38358/15.12.2015 a fost cuprins in cadrul ACHIZITIE PT CU EXECUTIE DE LUCRARI- Deci, achizitia de proiect tehnic este realizata cu achizitia de lucrari.

Perioada de stare de urgență a adus anumite intarzieri și îngreunare de activitate în toate domeniile, inclusiv administratie publica locala. Avand in vedere faptul ca mai multe firme de proiectare si constructii din zona si-au trimis angajatii in somaj tehnic, inclusiv contracte de lucrari din bugetul local nu au fost continuate pe motiv de pandemie, durata pentru depunerea ofertelor, pentru aceasta investitie a fost stabilita la o perioada mai mare si pentru ca avem experienta de pe un alt proiect european (Reabilitare blocuri), unde a fost scos la licitatie de 4 ori si nu s-a prezentat nici o oferta viabila (la ultimele 3 runde nu s-a inregistrat nici o firma, iar la prima 2 firme, fara sa depuna o oferta ferma), comisia, in mare parte formata din aceeasi membri, a decis sa acorde o perioada de pregatire a ofertelor mai mare, avand in vedere complexitatea achizitiei, PT cu executie, inclusiv promovarea proiectului pe site-uri de socializare si pagina web a primariei si in presa locala, scrisa si TV. Mai mult, perioada pandemiei s-a suprapus in luna aprilie cu cele 2 sarbatori Pascale si unele firme de constructii ori aveau angajatii in somaj tehnic, ori au trimis personalul in concedii de odihna. Constatand aceasta stare de fapt, perioada de depunere a fost una mai mare decat minimul in legislatie si in data de 05.05.2020 au fost deschise ofertele depuse. Din pacate, din cele 2 oferte depuse in asociere, nu s-a putut stabili o oferta castigatoare. Comisia, respectand legislatia in vigoare a transmis o serie de clarificari. Firmele de constructii din zona si-au redus activitatea, au trimis angajati in somaj tehnic, in telemunca, etc si s-a vazut si acest fapt si in modul de intocmire al ofertelor si necesitatea de a transmite multe clarificari, dar din pacate pentru aceasta procedura, ofertele nu au putut fi acceptate si incheiat contractul. Faptul ca cei doi ofertanti nu au depus contestatie, rezulta ca a luat comisia deciziile bune, in verificare/evaluare.

S-a reluat procedura, conform Anunt din 28 iulie 2020 – Contestatie CNSC nr. 300/C6/2927/11.02.2021.

S-a atribuit contractul cu 22.03.2021.

In data de 30.06.2021 a fost predata documentatia pe baza de PV faza PT PV nr. 29569.

Echipa managerială a avut clarificări, transmisă prin adresa nr. 30043/06.07.2021. A fost adusă documentația vizată de către expertul tehnic, de la faza DALI și s-a obținut avizul de la ISU, pentru o instituție publică sanitară, în condițiile actuale, în data de 27.07.2021. Documentația faza PT a fost modificată, conform cerințelor specialiștilor ISU și a fost din nou scanată de către proiectanți. În data de 01.09.2021 a fost transmisă documentația valorică, forma finală. Menționăm faptul că, în cursul lunii august a fost predată o documentație valorică, respinsă de către beneficiar. În data de 03.09.2021 a fost predata forma valorică, inclusiv deviz general –DG, la sediul beneficiarului. Comisia de recepție verifică documentațiile, în vederea încărcării în sistemul MYSMIS și solicitarea avizului documentației faza PT. În 14 septembrie a fost emisă autorizația de construire. În 09.11.2021 a fost finalizată avizarea documentației faza PT.

Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare

Tipul achiziției	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Economie/diferența coloane 2-3
Servicii documentații th-ec (DALI, EXPERTIZĂ, AUDIT, PT și asistență th din partea proiectantului)	158.381,00 (86.386,00) realizat din contract, s-au exclus valoarea PT-ului și valoarea asist th din partea proiectantului – diferența dintre 158.381,00-86.386,00 și cu majorarea pe neeligibilele aparate pe linia de achiziție PT cu executie lucrari	158.381,00 (86.386,00) realizat din contract, s-au exclus valoarea PT-ului și valoarea asist th din partea proiectantului	0 lei
Servicii studiu geo	16.240,00	16.240,00	0 lei
Servicii audit fin extern	30.939,86	28.560,00	2.379,86 lei
Servicii de publicitate și promovare	11.900,00	11.804,80	96 lei
PT+Lucrări	8.367.933,16	8.327.726,35	40.206,81 lei
Servicii dirigenție de șantier	53.550,00	45000 – nu are TVA furnizorul de servicii	8.550 lei
Servicii de consultanță în vederea achiziționării echipamentelor medicale	35.700,00	-	
Produse – dotări echipamente medicale	3.774.727,00	-	

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)** (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
---------	-------------------	--------------------------------	---	--

0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	PT si LUCRARI MODERNIZARE AMBULATORIU	67,14%	8,71%	5,85%
2	ACHIZITIE DOTARI ECHIPAMENTE MEDICALE AMBLATORIU	30,28%	0%	0%
3	SERVICII DE PROIECTARE AMBULATORIU (DALI si PT) - PT-ul nu a mai fost predat pe acest contract	0,69%	100%	0,69%
4	SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA-DIRIGENTIE DE SANTIER	0,43%	5,11%	0,02%
5	SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN AMBULATORIU	0,25%	11,54%	0,03%
6	SERVICII DE PROMOVARE SI PUBLICITATE	0,10%	49,60%	0,05%
7	STUDIU GEOTEHNIC	0,13%	100%	0,13%
8	SERVICII CONSULTANTA IN VEDEREA ACHIZITIONARII ECHIPAMENTELOR MEDICALE	0,29%	0%	0%
9	TAXE AVIZE	0,03%	0%	0%
10	TAXE COMISIOANE	0,41%	39,89%	0,16%
11	DIVERSE SI NEPREVAZUTE	0,26%	0%	0%
Progresul proiectului (%):				6,94%

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigințele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

S-a modificat valoarea proiectului, pe neeligibile, am crescut valoarea ptr PT, avand in vedere ca nu a fost efectuat la pretul estimat din 2015.

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigințele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate

Echipe/mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/ neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....	
.....	
.....	

IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări
1	21400/22.03.2021	BMe-00006612	ASITO KAPITAL	209.942,68 RON	24.02.2027	NU ESTE CAZUL
		Act aditional 1			05.12.2027	
		Bpe-00006611	ASITO KAPITAL	699.808,94 RON	24.02.2022	NU ESTE CAZUL
		Act aditional 1			05.12.2022	

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situația cererilor de plată depuse la OI

Nr. cerere plată	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plată la OI	Data efectuării plății de către AMPOR

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare⁴

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
CR 1/30.08.2019	103.266,00lei	02.09.2019	Scrisoare de informare nr. 14868/22.11.2019 - in totalitate conform contract
CR 2/ 11.11.2019	5.902,40lei	11.11.2019	Scrisoare de informare nr. 11825/07.01.2020 – in totalitate conform contract
CR 3/12.05.2022	573.958,39	12.05.2022	Solicitare de clarificare cu termen de raspuns 10.06.2022

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrari.

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrari.

Au fost semnate contractele de servicii pentru promovare și publicitate, respectiv audit financiar extern. Au fost obținute avizele pentru comunicatul de presa și panoul temporar. Au fost publicate comunicatele de presa pentru demararea proiectului. A fost creat pe site-ul primăriei www.e-vulcan.ro o rubrica dedicată proiectului.

Panoul temporar a fost montat.

Depus CR 1/30.08.2019 și CR 2/11.11.2019 și sume rambursate conform contract.

Nepredarea PT-ului a dus la modificare Cerere de finanțare prin Notificare nr. 2, a fost modificată cererea de finanțare: se realizează achiziție PT cu execuție lucrari.

A fost publicat anunțul de participare SCN1066275 din data de 06.04.2020, au fost depuse 2 oferte. Procedura s-a încheiat fără atribuirea contractului de proiectare și execuție. Detalii au fost prezentate la punctele anterioare.

A fost reluată procedura și a fost publicat anunțul de participare nr. SCN 1072344/28.07.2020. **CONTESTATIE CNSC DEPUȘA LA FINALUL ANULUI 2020. DECIZIE NR. 300/C6/2927/11.02.2021. Reluarea evaluării pe tehnic a singurei oferte eligibile ramasa în procedura (soluția de a declara neconforma pe financiar a ofertantului care a depus contestația a fost luată corect de comisia de evaluare). Decizia CNSC menționată a fost însușită de către conducerea institutiei și de către comisia de evaluare, s-a reluat evaluarea pe tehnic a ofertei specificate de CNSC și s-au transmis clarificări.**

Câștigătorul și-a constituit garanția de bună execuție și a fost dat ordinul de începere al contractului, nr. 21982/29.03.2021, cu data de 30.03.2021, termenul de predare a proiectului tehnic 30.05.2021. În urma corespondenței cu proiectantul și având 2 motive întemeiate (1 săptămână la început de contract personalul angajat al proiectantului a fost o parte în izolare și o parte infectată cu virusul Sars COV2 și 3 săptămâni au fost necesare ptr stabilirea modificărilor între faza DALI și faza PT, modificări care sunt solicitate de conducerea ambulatoriului, ptr Acreditarea ANMCS, inclusiv s-au purtat adrese de corespondență cu ADR Vest în această perioadă) ptr solicitarea de prelungire a perioadei de predare documentație PT cu o lună, s-a acceptat termenul de 30.06.2021. A fost semnat Actul aditional nr. 1 26962/28.05.2021, cu clauza de predare a PT-ului în termen de 3 luni conform ordin de

⁴ Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

incepere si nu 2 luni cum era stabilit initial.

In data de 30.06.2021 a fost predată documentația pe baza de PV faza PT PV nr. 29569.

Echipa managerială a avut clarificări, transmisă prin adresa nr. 30043/06.07.2021. A fost adusă documentația vizată de către expertul tehnic, de la faza DALI și s-a obținut avizul de la ISU, pentru o instituție publică sanitară, în condițiile actuale, în data de 27.07.2021. Documentația faza PT a fost modificată, conform cerințelor specialiștilor ISU și a fost din nou scanată de către proiectanți. În data de 01.09.2021 a fost transmisă documentația valorică, forma finală. Menționăm faptul că, în cursul lunii august a fost predată o documentație valorică, respinsă de către beneficiar. În data de 03.09.2021 a fost predată forma valorică, inclusiv deviz general –DG, la sediul beneficiarului. Comisia de recepție verifică documentațiile, în vederea încărcării în sistemul MYSMIS și solicitarea avizului documentației faza PT.

In 13.09.2021 a fost semnat PV de recepție documentație PT, în 14.09.2021 a fost obținută Autorizația de construire, ulterior a fost încărcată documentația faza PT, în MySMIS, spre avizare. Au fost 3 clarificări la documentație faza PT. Proiectantul a răspuns la toate clarificările și prin adresa ADR Vest nr. 36669/09.11.2021, a fost transmisă Scrisoarea de finalizare a conformității documentației faza proiect tehnic.

A fost transmisă cererea de prefinanțare nr. 1 – adresa 41559/01.10.2021. Prefinanțarea a fost aprobată și a intrat în contul UAT Vulcan, al proiectului, în 18.10.2021.

Au fost plătite cheltuielile eligibile, respectiv partea din servicii PT, cotele ISC, conform referat 45407/09.11.2021.

In data de 12.11.2021, a fost notificat ISC privind începerea lucrărilor, începând cu data de 22.11.2021 – Ordin de începere nr. 45909/15.01.2021, începând cu 22.11.2021, ETAPA II contract faza lucrări. A fost predat amplasamentul în 22.11.2021. S-au stabilit etapele de lucrări, fronturile de lucru care vor fi începute, având în vedere faptul că actul medical din ambulatoriu nu va fi întrerupt. Constructorul a înaintat adresa nr. 528/29.11.2021 prin care ne notifică că va demara lucrările în 06.12.2021, ora 08.30. Menționăm faptul că executantul este din București. Între timp am predat și documentația tehnică faza PT, pe baza de PV, pentru a completa toate actualizările aduse documentației parte scrisă și desenată, prin cele 3 clarificări. Deci vom avea o documentație actualizată/revizuită după cele 3 clarificări.

Am notificat și ITM, privind începerea lucrărilor, transmis Anexa 3, conform HG 300/2006.

In perioada 06.12.2022-06.03.2022 Lucrările sunt executate conform proiect tehnic avizat. A fost depusă prima situație de lucrări. A fost decontată din prefinanțare. A fost depus și primul raport al dirigintelui de șantier. A fost depusă o solicitare din partea executantului pentru decontarea materialelor conform Ordin 4141/2020. Dosarul se află în verificare la beneficiar. Executantul va depune în cursul lunii martie 2022 situația de plată nr. 2.

In perioada 07.03.2022-06.06.2022 Lucrările sunt executate conform proiect tehnic aprobat. A fost trimisă spre avizare cererea de rambursare nr.3 către ADRVest. Se răspunde la clarificări. Executantul a depus spre verificare beneficiar situația de lucrări nr. 3. Urmează verificarea acesteia și transmiterea către ADR Vest.

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

DA NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului in graficul de implementare si este necesara solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?	X		Notificare pentru termen a fost solicitata si acceptata, dar in cadrul contractului de GRANT a fost realizata durata de intarziere si automat am redus din perioada necesara executarii lucrarilor. A fost prelungita durata contractului de finantare cu 9 luni, respectiv 30.11.2022, dar conform documentatie tehnica intocmita la faza PT, durata executiei lucrarilor este 24 de luni, deci va mai fi necesara o prelungire a duratei proiectului, pana in 30.11.2023.
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?	X		-Nepredarea documentatiei PT conform contractului de servicii incheiat in 2015 a dus la o intarziere de 6 luni, PT-ul trebuia predat in iulie 2019, proiectantii au solicitat termen de prelungire pana in decembrie 2019, cat era durata contractului de servicii si au refuzat printr-o adresa scrisa, in dcembrie 2019 predarea documentatie, motivand ca banii alocati ptr PT erau insuficienti ptr prestarea serviciului. Am rezolvat situatie, prin solicitare Notificare 2 la contract si modif Planului de achizitii, respectiv achizitie PT cu executie de lucrari si in urma unui studiu de piata am marit valoarea estimata pentru PT, suma fiind trecuta pe neeligibile, diferenta de valoare, cu cat s-a marit valoarea estimata de PT. -Pandemia de Covid, a afectat activitatea institutiilor, inclusiv la noi in institutie a fost ingreunata activitatea, s-a asigurat functionarea cu o capacitate mai mica de angajati, au fost acordate concediile neefectuate din anii trecuți, cei programati in concediu, de asemenea, au fost trimisi in concediu si inclusiv concedii de boala au fost mai multe in aceasta perioada. Firmele de constructii si-au redus activitatea, angajati trimisi in somaj tehnic, dificultate in a-si concepe si transmite oferta pe sistemul electronic de achizitii publice. Concret am avut solicitari de suspendare de lucrari executate din bugetul local, pe motiv de pandemie. Situatia este remediata, chiar daca este intarziere, in sensul ca au fost depuse 2 oferte, la procedura reluata PT cu executie

Obiect	Da	Nu	Contestatia depusa la CNSC a fost finalizata printr-o decizie care a fost insusita de institutie. Observatii
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului in graficul de implementare si este necesara solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)</i> • <i>Dacă a fost inaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse</i> Da. Avem Proiectul tehnic predat si perioada de executie de lucrari, de 24 de luni, nu se incadreaza ca durata, respectiv 30.11 2022. Vom solicita adițional de prelungire a duratei proiectului, documentatie PT avizata, respectiv 30.11.2023
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?			<i>Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă</i> Da, au existat riscuri, dar au fost remediate.

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA NU

Avand in vedere modificarea legislatiei, de la faza DALI, la faza PT, proiectantul a completat si a depus sintetizat modificarile in adresa incarcata in MySMIS - Memoriu justificativ al proiectantului- un document continand 13 pagini.

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derularii investitiei

Avand in vedere ca a fost proiectare si executie licitatiea, valoarea lucrarilor nu s-a modificat, decat Actul adițional semnat, conform OUG15/2021 cu actualizarile de pret.

Modificări soluție tehnica/ordine de variație Dispozitia de santier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea solutiei tehnice initiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si valoare NCS)
'-			

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar

Nu s-a predat PT CONFORM CONTRACT de servicii si se deruleaza Achizitia de PT cu executie, conform cu modificarea cererii de finantare prin Notificare 2, RELUARE PENTRU A 2 A OARA. PRIMA PROCEDURA DE ACHIZITIE DERULATA NU A DUS LA ATRIBUIREA CONTRACTULUI. Cei 2 ofertanti nu au depus contestatie, deci deciziile comisiei de evaluare nu au fost contestate.

S-a reluat procedura de achizitie. Procedura a fost contestată la CNSC. S-a atribuit contractul de lucrări (proiectare și execuție).

Modificări solicitate de conducerea unității sanitare, între DALI și PT, având în vedere faptul că se urmărește obținerea avizării ANMSC ptr unitatea sanitară. Măsurile au fost lăsate unității sanitare în urma controlului ptr carentare, după semnarea contractului de finanțare, respectiv 6 iunie 2019.

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori**VI.1 Indicatori POR**

Indicator de realizare			Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii)	unitati	1		
Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii)	persoane	17.000		

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

**a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)**

X Indicatoare vizibile **PANOU TEMPORAR AFIȘAT LA SEDIUL CLĂDIRII AMBULATORIULUI.**

Plăci permanente pe clădiri

x Difuzări media și în presă – publicat comunicat de presa de incepere a proiectului in ziarul Ziarul Hunedoreanului (presa scrisa si on-line)

Confirmări în toate difuzările media

Prezentări în toată documentația proiectului

x Altele (vă rugăm specificați) *A fost creat pe site-ul primariei www.e-vulcan.ro o rubrica dedicata proiectului si cu informatii despre proiect. A fost promovat proiectul pe site-uri de socializare, in presa locala scrisa si TV, in vederea atragerii ofertantilor la procedura PT cu executie de lucrari, avand in vedere perioada dificila din perioada starii de urgenta si a starii de alerta.*

Proiectul este promovat de echipa de management, de conducerea primăriei, de angajații unității sanitare, pe rețelele de socializare, în presa locală.

La demararea lucrarilor, proiectul a fost promovat de d-nul primar, in presa locala si pe o retea de socializare utilizata intens in comunitate.

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? X Da Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

X Da Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate?

Detaliați – Da, in cadrul proiectului avem persoana responsabila – Drăgoi Ovidiu, cu experiență în acest domeniu. Și-a asumat atribuțiile prin fișa postului și echipa este numită prin Dispoziția 812/2018.

Dragoi Ovidiu a fost numit responsabil tehnic secund, iar atribuțiile din fișa postului privind promovarea și publicitatea au fost atribuite lui Nalboc Stegarescu Eugen Mihai – responsabil administrativ și comunicare, conform Dispozitie primar nr.16/14.01.2022.

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	Nr./Dată de înregistrare ADR Vest 1842/20.01.2022	Durata pana la 30.11.2022 Notă prelungire implementare proiect conform prevederilor Instrucțiunii 174/16.10.2020
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare

	1/11.10.2019	Decalare termene, nepredare PT de către proiectant. Modificări solicitate: Plan de activități, Plan de achiziții, Grafic cereri de rambursare/plată/prefinanțare
	2/26.02.2020	Nepredare PT de catre proiectant. Modificari: Plan de achizitii, Plan de activitati, Grafic cereri de rambursare/plată/prefinanțare si inclusiv buget pe neeligibile!
	3/21.09.2021	Solicitare verificare si avizare documentatie proiect tehnic. Scisoare finalizare avizare documentatie proiect tehnic adresa ADR Vest nr. 36669/09.11.2021

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de șanse

Proiectul integrează și respectă principiul egalității de șanse (egalitate de gen) în conformitate cu cerințele Ghidului privind proiectele finanțate din FESI 2014-2020:

-la elaborarea prezentei documentații de finanțare s-a asigurat un tratament egal și de șanse între femei și bărbați, ambele categorii contribuind în egală măsură la realizarea întregii aplicații și a documentațiilor tehnico-economice;

-obiectivele specifice și activitățile propuse pentru realizarea proiectului au fost concepute/formulate astfel încât să propună măsuri concrete în vederea eliminării inegalităților de gen și să promoveze o abordare inclusivă;

-pe parcursul implementării și perioadei de sustenabilitate a proiectului, se va asigura un tratament egal și nediscriminatoriu de gen al persoanelor care vor fi implicate efectiv în realizarea activităților de management și implementare respectiv operare a proiectului

-infrastructura realizată și dotările prevăzute a fi achiziționate prin prezentul proiect nu vor prezenta risc de excludere socială, respectiv accesul la acestea nu va fi restricționat pentru persoane indiferent de gen sau de apartenență;

-acțiunea de promovare a proiectului va urmări oferirea unei șanse egale a tuturor categoriilor de persoane interesate, indiferent de gen, prin asigurarea accesibilității transparente la informații privind proiectul;

-toate activitățile proiectului vor fi direcționate în sensul asigurării echilibrului de șanse și tratament egal.

Echipa de management a proiectului prezentată la rubrica Resurse umane are în componență femei și bărbați, echipă stabilă în funcție de experiență, disponibilitatea de a lucra în proiect și de a implementa acest proiect important de infrastructură.

IX.2 - Dezvoltarea durabilă

Poluatorul plătește

În perioada de implementare a proiectului vor fi realizate activități de promovare și conștientizare a populației cu privire la avantajele/beneficiile implementării proiectului. Certificatul de audit energetic obținut va fi afișat la sediul ambulatoriului. Toate informațiile cu privire la proiect vor cuprinde date și despre eficiența energetică a proiectului, datele tehnice privind executarea lucrărilor și importanța achiziționării echipamentelor medicale conform normelor europene.

Impactul acestui proiect cumulează cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile. Investițiile propuse prin proiect vor genera o serie de beneficii atât la nivelul grupului țintă vizat în mod direct cât și la nivelul întregii comunități din următoarele considerente: A. Din punct de vedere social – prin creșterea nivelului de confort termic în clădire: - Riscurile privind sănătatea și bunăstarea populației, pe de o parte datorită unui indice de confort, iar pe de altă parte, prin scăderea consumului energetic vor scădea și costurile generate de încălzire și iluminat - Scăderea riscului sărăciei și excluderii sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii sanitare la nivel de localitate, se vor îmbunătăți condițiile de trai ale locuitorilor, indirect. B. Dp dv economic – o scădere a costurilor cu utilitățile, la nivel de unitate sanitară, iar la nivel macro-economic, scăderea consumurilor de combustibil atrage cu sine o exploatare și stocare rațională a resurselor

energetice. C. Din punct de vedere al mediului - prin reducerea consumurilor energetice vor scădea în mod direct și emisiile de CO2.

Protecția biodiversității

Proiectul de față se înscrie în prioritățile și acțiunile Planului Național de Dezvoltare al României, instrumentul care stabilește prioritățile de investiții publice de dezvoltare, deoarece abordează direct trei din cele șase priorități naționale de dezvoltare: - Protejarea și îmbunătățirea calității mediului; - Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării forței de muncă, a incluziunii sociale și întărirea capacității administrative; - Diminuarea disparităților de dezvoltare între regiunile țării. Mai mult, având în vedere că sunt și diferențe în cadrul aceleiași regiuni de dezvoltare, de ex. regiunea Valea Jiului este dpdv economic mai puțin dezvoltată decât regiunea Timișoarei sau Aradului, implementarea acestor proiecte, finanțate din fonduri europene este un pas important în realizarea acestui deziderat.

Suntem în zona care a avut cea mai mare extracție de cărbuni din țară. Deși energia produsă de cărbuni era în '89 primordială pentru zona noastră, municipiul Vulcan prin toate proiectele implementate pe fonduri nerambursabile, începând cu fondurile europene preaderare și continuând cu cele post-aderare promovează și implementează proiectele cu energia verde, de reducere a consumului de energie investiții în reabilitări termice.

Unitatea sanitara are contract pentru serviciile de colectare menajare cu societatea consiliului local - SC Pregoterm SA si cu Stericycle Romania pentru deseuri medicale si presteaza serviciile de 3 ori /saptamana In cadrul unitatii sanitare existand cosuri/cutii cu coduri de deseuri. Astfel respectand legislatia in vigoare.

Utilizarea eficientă a resurselor

Proiectul este în concordanță cu Strategia Energetică Națională pentru perioada 2007-2020, care a fost adoptată în 2007 și care include obiectivul de îmbunătățire a eficienței energetice. Proiectul este în concordanță cu Acțiunea 6.3 a Planului Național de Acțiune privind

Schimbările Climatice, în încercarea de a "promova eficiența energetică la utilizatorii finali de energie". Modernizarea ambulatoriului, prin activitățile concrete de reabilitare termică a clădirii, montarea de celule fotovoltaice, investiții în instalații electrice, termice, sanitare și de ventilație sunt pașii principali de pentru utilizarea eficientă a resurselor. Colectarea selectivă este implementată la nivel de unitate sanitară, aceasta instituție are ISO implementat, iar primăria are proiect în implementare pe POCA, proiect pentru implementarea sistemului calității. Documentația tehnică întocmită de proiectant și aprobată prin HCL de către consiliul local, prevede folosirea de materiale și echipamente prietenoase cu mediul, respectă normativele în vigoare. Proiectantul a găsit varianta cea mai fezabilă, pentru atingerea obiectivelor proiectului, măsurile de eficiență energetică prevăzute în DALI : montare celule fotovoltaice, termoizolare pereți, planșeu, schimbarea tâmplăriei în totalitate, modernizare sistem de încălzire, rețele de utilități (sanitare și electrice) și sistemul de ventilație. Echipamentele medicale care vor fi achiziționate, vor respecta fișele tehnice/caietele de sarcini ale proiectanților.

Pentru a eficientiza resursele financiare/umane/materiale ale localității este necesară implementarea proiectului de modernizare.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Orice proces de producere a energiei presupune eliberarea în mediul înconjurător a unor substanțe poluante cu impact negativ asupra mediului. Reducând consumul de energie, reducem practic în mod direct factorii cu impact negativ asupra mediului și promovăm o utilizare eficientă a resurselor. Indirect la nivelul activităților ce se vor desfășura în cadrul proiectului, se vor lua în considerare permanent măsuri privind protecția mediului, începând de la promovarea unor mesaje cu caracter eco-friendly la nivelul comunicării pentru acest proiect și continuând cu modul în care constructorul își va organiza activitățile în șantier, astfel încât să se respecte toate cerințele legale în vigoare pe partea de protecție a mediului, prin depozitarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate și recidarea materialelor reciclabile ce se vor recupera. Motto-ul: "Dezvoltarea durabilă este cea care urmărește nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile lor" - este respectat în totalitate prin implementarea proiectului. Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor propuse în Strategia de Dezvoltare Durabila a municipiului Vulcan cu privire la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populație și reducerea consumurilor energetice în scopul promovării utilizării durabile și eficiente a resurselor. În aceeași măsură, proiectul contribuie direct la obiectivele stabilite în Strategia de Îmbunătățire a eficienței energetice promovată la nivelul Vulcanului, prin care s-a stabilit reducerea emisiilor de CO2 la nivelul municipiului Vulcan.


IX.3 - Schimbări demografice

Investițiile în infrastructură sunt cele mai importante pentru a scoate o comunitate din izolare, pentru a deschide zona, pentru a oferi o șansă cel puțin egală cu alte comunități. Caracteristica monoindustrială a zonei trebuie schimbată treptat cu alternative existente, viabile. Menționăm că avem excedent de forță de muncă ca urmare a disponibilizărilor masive din industria minieră. Aceștia, prin specificul calificării, se pretează la munca fizică de reabilitare a clădirii, locurile de muncă create pentru disponibilizații din industria minieră sunt bine venite, deoarece mulți dintre aceștia au ca sursă de venit doar ajutorul social sau locuri de muncă temporare, sezoniere. Fiecare investiție în infrastructură, derulată pe raza localității este un pas înainte pentru a atrage tinerii să rămână în fostele orașe puternic industrializate. Proiectele administrației, în special cele cu finanțare nerambursabilă sunt toate temelii puse pentru viitorul acestei localități. Față de recensământul din 2002 când populația înregistrată număra 32.924 locuitori, la recensământul din 2011 numărul populației a scăzut la 30.462 locuitori, iar în 2015 la 29.402 locuitori și trendul este descrescător (aprox. 28.393 locuitori ianuarie 2018). Motivele țin de natalitatea redusă, mortalitatea crescută și migrarea populației în străinătate și orașe mari, ex. Timișoara. Investițiile în infrastructură îmbunătățesc condițiile de viață ale locuitorilor, reduc fenomenul migrației, pot să crească natalitatea și să scadă mortalitatea, fiind vorba de infrastructură sanitară.

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele în clar: PRIMAR MERIȘANU CRISTIAN ION

Data: 06.06.2022



Anexa 1

Anexa 1 la Raportul de progres nr. 12 aferent proiectului **Modernizarea ambulatoriului din Municipiul Vulcan** - cod MySmis 123825 , conform Instrucțiunii AMPOR nr. 113/08.04.2019.

Recomandările pentru perioada de implementare a proiectului (conform Fișei privind condițiile specifice, comunicată)	Măsuri întreprinse de beneficiar	Stadiul de implementare a acestor recomandări	
		Complet	Parțial
(1) Beneficiarul se obligă să utilizeze obiectele/bunurile, mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract, conform scopului declarat în proiect, pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din Condiții Generale, cu excepția cazului în care durata de viață normată, așa cum este prevăzută de legislația națională în vigoare, este mai mică.	Nu e cazul la acest raport de progres, doar in perioada de durabilitate	-	-
2. Perioada de implementare a proiectului după semnarea contractului poate fi extinsă în conformitate cu Condițiile generale și specifice, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023 .	Avem aprobata durata proiectului pana in 30 noiembrie 2022 si vom solicita prelungirea ulterioara conform grafic documentatie tehnica intocmita de proiectant- 24 de luni, respectiv noiembrie 2021 - noiembrie 2023, in functie de evolutia executiei lucrarilor si a achizitiei de dotari medicale.	-	-
3. Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar AMPOR poate dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract.	Nu e cazul la acest raport de progres, doar in perioada de durabilitate	-	-
4. AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantei de judecata si fara orice alta formalitate, daca Beneficiarul nu prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu	Nu e cazul	-	-

Recomandările pentru perioada de implementare a proiectului (conform Fișei privind condițiile specifice, comunicată)	Măsuri întreprinse de beneficiar	Stadiul de implementare a acestor recomandări	
		Complet	Parțial
<p>inscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) într-un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare. OI are obligația monitorizării termenului menționat și realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune cereri de rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări.</p>			
<p>5. Prin excepție de la art. 12 - Completarea și modificarea Condițiilor generale cu privire la încetarea contractului, alin. (10) din Anexa 1 - Condiții Specifice, Secțiunea 1 – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020, proiectul este considerat eligibil, în situația în care valoarea acestuia scade sub valoarea minimă de 100.000 euro, ca urmare a atribuirii contractelor de achiziție publică la o valoare mai mică decât cea estimată în cererea de finanțare</p>	Nu e cazul	-	-
<p>6Alte aspecte relevante 7. Proiectul cuprinde investiții/nu cuprinde investiții în cabinete care nu se regăsesc în structura organizatorică aprobată/avizată de către Ministerul Sănătății a unității sanitare/ambulatorului (pentru proiectele aferente Operațiunii 8.1.A – AMBULATORII)</p>	Nu e cazul	-	-
Comentarii:			

Stadiul implementării recomandărilor prevăzute în cadrul condițiilor specifice de îndeplinit pe perioada de implementare a proiectului (daca este cazul):

Recomandări ale Comisiei de Evaluare tehnico-financiare aplicabile în perioada de implementare a proiectului	Măsuri întreprinse de beneficiar	Stadiul de implementare a acestor recomandări	
		Complet	Parțial
I. Nu este cazul	-		
.....		
.....		
.....		

Semnătura Reprezentantului Legal PRIMAR

Numele în clar: MERISANU CRISTIAN ION

Data: 06.06.2022



