

PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr.4 **Raport Trimestrial** **Raport Final****I. Prezentare generală**

Axa prioritară Prioritate de investiție	Axa prioritară 9 - Sprijinirea Regenerării Economice și Sociale a Comunităților Defavorizate din Mediul Urban Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității
Titlu proiect	Refuncționalizare spații publice urbane din ZUM-uri și transformarea acestora în parcuri și locuri de joacă pentru copii
Beneficiar	Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Vulcan
Cod SMIS	137711
Perioada de raportare	20.12.2021-20.03.2022
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	Regiunea Vest / UAT Municipiul Vulcan
Data de începere a perioadei de implementare	19.03.2021 - semnare contract de finanțare (24.10.2018- demarare implementare investiție)
Data de finalizare a perioadei de implementare	30.06.2022

II. Detalii despre beneficiarBeneficiar **Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Vulcan**

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ)

b-dul Mihai Viteazu, nr.31, cod poștal 336200, muncipiul Vulcan, județul Hunedoara

Tel. 0254/570340 Fax. 0254/571910 E-mail: primvulcan@yahoo.comproiecte@e-vulcan.roManager Proiect **MUNTEANU MONICA**Reprezentant legal **MERIȘANU CRISTIAN-ION****III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹**

Obiectivul general al proiectului - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin măsuri
--

¹ Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa 2: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

integrate;

Obiectivele specifice ale proiectului:
 OS3 Îmbunătățirea și modificarea spațiilor publice urbane în locuri de joacă pentru copii și alte tipuri de spații de utilitate publică - Obiectiv din SDL- unul din cele 6 obiective ale SDL-ului Vulcan, trebuie atinse următoarele obiective:

1. Reabilitare și modificare spații publice urbane în 4 ZUM-uri.
2. Satisfacerea nevoii de recreere a populației urbane din ZUM-uri, îmbunătățirea aspectului estetic al municipiului Vulcan și reducerea nivelului de poluare.
3. Creșterea siguranței cetățenilor și prevenirea criminalității în municipiul Vulcan.
4. Reducerea inegalității între locuitorii din cele 4 ZUM-uri și locuitorii din alte zone/cartiere din Vulcan.
5. Îmbunătățirea factorilor de mediu din orașul nostru și crearea unei imagini arhitecturale armonioase.

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		X	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	
Este proiect generator de venituri?		X	

IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract²

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1. Achiziție de proiect tehnic	100%	
2. Semnarea contractului de servicii PT	100%	
3. Întocmire proiect tehnic	100%	
4. Depunere proiect tehnic în sistemul MySMIS și verificare PT de către specialiștii ADR Vest	100%	
5. Achiziție servicii de dirigenție de șantier		10% Intocmit PAAP actualizat
6. Achiziție servicii de audit financiar extern	100%	
7. Execuție lucrări		
8. Asistență tehnică din partea proiectantului		10% Proiectantul

² activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

		a întocmit o documentație unitară inițial PT+clarificare
9.Asistența tehnică din partea dirigintelui de șantier		
10. Recepție la terminarea lucrărilor		
11.Servicii de audit extern		
12.Achiziție servicii de informare și publicitate	100%	
13.Implementarea serviciului de promovare și publicitate		<p>54%</p> <p>S-a întocmit proces verbal de predare-primire și recepție în data de 20.05.2021 comunicat de presa în ziar și online privind începerea activităților</p> <p>S-a întocmit proces verbal de predare-primire și recepție în data de 11.06.2021 privind achiziția panourilor temporare aferent investiției</p>
14.Managementul de proiect		55%
15.Achiziție lucrări de execuție		<p>30% s-a întocmit caietul de sarcini draft. Fișa de date a achiziției întocmită în format draft.ww A fost aprobat prin HCL - faza PT a documentației- decembrie 2021, buget aprobat februarie 2022.</p>
16.Achiziție dotări-produse		

17.Activitatea de amplasare și montare dotări și recepția acestora		
Comentarii: -		

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP(inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr.SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizata (Nr. contract+ Sc câștig. Jare) 2. În grafic 3.Intarziata (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Achizitii servicii documentatii SF cu studii suport	Achizitie directa	40.000,00	40.000,00	23.10.2018	26.10.2018	24.10.2021	13.12.2018 31.01.2019 15.04.2019 15.05.2019	1.Finalizata Contract nr.33530/ 24.10.2018 SC AVANTAJ STUDIO SRL Act aditional nr.1/13.12.2018 Act aditional nr.2/29.01.2019 Act aditional nr.3/12.04.2019
Servicii de informare si publicitate	Achizitie directa	10.000,00	10.000,00	14.05.2021	21.05.2021	18.05.2021	30.06.2022 durata de implementare a proiectului	1.Finalizata Contract nr.25961/ 18.05.2021 SC ALDO DETAIL DIRECT SRL
Achizitie servicii de audit financiar extern	Achizitie directa	5.000,00	4.999,19	28.05.2021	11.06.2021	03.06.2021	30.06.2022 durata de implementare a proiectului	1.Finalizata Contract nr.27273/ 03.06.2021

³ Conform Anexei 2: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

								SC QUANTUM EXPERT SRL
Achizitie documentatii tehnice faza PT si asistenta tehnica din partea proiectantului, inclusiv verificare PT	Achizitie directa	156.867,51	157.057,39	18.05.2021	28.05.2021	27.05.2021	30.06.2022 durata de implementare a proiectului	1.Finalizata Contract nr.26210/20.05.2021 SC ARCHISTUDIO SRL
Achizitie lucrari de executie	Cerere de oferte/ Procedura simplificata	3.404.712,31			Aprilie 2022			2. În grafic
Achizitii servicii dirigenție de santier	Achizitie directa	25.957,48			Aprilie 2022			2. În grafic
Achizitie dotari	Cerere de oferte/ Procedura simplificata	284.440,94			Aprilie 2022			2. În grafic

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Titlul achizitiei	Valoare estimata	Valoare atribuita contract	Diferenta/economie
Achizitii servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate impreuna cu studiile de sustinere	40.000,00	40.000,00	0
Servicii de audit financiar extern	5.000,00	4.999,19	0,81
Servicii de informare si publicitate	10.000,00	10.000,00	0
Achizitie documentatii tehnice faza PT si asistenta tehnica din partea proiectantului, inclusiv verificare PT	131.981,10 fara TVA	131.981,00 fara TVA	0,10 fara TVA
Achizitie lucrari de executie	3.404.712,31		
Achizitii servicii dirigenție de santier	25.957,48		
Achizitie dotari	284.440,94		

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

Având în vedere predarea Proiectului tehnic în noiembrie 2021 și diferențele de valoare între documentatia faza SF și faza PT, explicate și detaliate de proiectant în Memoriu justificativ predat de proiectant la faza PT, au fost asumate de beneficiar prin HCL (decembrie 2022),

practic noile valori au fost aprobate prin HCL, a trebuit modificat atat bugetul proiectului si Planul de achizitii prin Notificare la contractul de finantare in MyMSIS si modificat/actualizat ulterior inclusiv bugetul proiectului in Lista de investitii aferenta fondurilor europene/nerambursabile (februarie 2022), prin HCL cand s-a aprobat bugetul primăriei. Echipa de proiect lucrează la documentația de atribuire pentru achiziție. Achiziția publică pentru lucrări va fi lansată în SEAP la final de luna martie 2022. Pandemia a adus întârzieri, fiind înregistrate cazuri de îmbolnăviri, atât în rândul angajaților din primărie, cât și în rândul proiectanților. Mai mult, creșterea prețurilor, valorile crescute de la SF la PT, verificarea acestora și recepția acestora, identificarea sumelor din bugetul local pentru suportarea valorilor crescute pentru această investiție este o etapă de timp care a trebuit îndeplinită, pentru ca investiția să poată continua, având în vedere faptul că suma eligibilă din contractual de finanțare nu poate fi modificată.

Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)** (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Lucrări	87,50%	0%	0,00%
2	Echipamente/Dotări/ Mijloace transport	5,70%	0%	0,00%
3	Dirigenție de șantier	0,88%	0%	0,00%
4	Promovare	0,35%	54%	0,18%
5	Audit	0,17%	0%	0,00%
6	Proiectare/Asistență tehnică	5,40%	94%	5,08%
Progresul proiectului (%):				5,26%

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigențele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate

Echipamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/ neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
Nu este cazul	
.....	
.....	

IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				Modificări
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	
1.	Contract de servicii nr.26210/20.05.2021	Adresa deschidere cont GBE nr.3382/04.06.2021	Trezoreria Municipiului Petroșani	0,5% din valoarea contractului este 659,91 lei suma initiala virata. Valoarea GBE constituita conform contract 10% din valoarea fara TVA a contractului, respectiv 13.198 lei	în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate, conform art.42 din HG 395/2016	

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI

Nr.cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOR

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare⁴

Nr.cerere de	Valoare estimată a	Data depunerii cererii	Valoarea rambursată
--------------	--------------------	------------------------	---------------------

⁴ Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

rambursare	cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	de rambursare la OI	și data rambursării AMPOR

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrări.

S-a semnat contractul de servicii nr.25961/18.05.2021 pentru servicii de publicitate și promovare în cadrul proiectului. S-a întocmit proces verbal predare-primire și recepție comunicat presa ziar și online la data de 20.05.2021 privind începerea activităților proiectului. S-a realizat predarea-primirea și recepția panourilor temporare pentru prezenta investiție la data de 11.06.2021.

S-a semnat contractul de servicii nr.26210/20.05.2021 pentru servicii documentații tehnice faza PT și s-a dat ordin de începere contract nr.28587/17.06.2021 începând cu data de 22.06.2021.

S-a semnat contractul de servicii nr.27273/03,06.2021 pentru servicii de audit financiar extern.

S-a preluat documentația proiectului tehnic de la prestator în baza procesului verbal de predare-primire cu nr. 39504/10/9/2021. S-a recepționat proiectul tehnic la data de 05.11.2021.

S-a încarcat proiectul tehnic în aplicația My smis și a fost aprobat cu Notificarea nr 40445/08.12.2021.

În urma avizării proiectului tehnic, documentația faza PT, cu noile valori au fost aprobate în ședința ordinară din luna avizării, respectiv HCL 203/22.12.2021. HCL-urile sunt transmise la prefectură spre verificare/avizare juridică și în termen de 5 zile sunt verificate. În data de 29.12.2022 am solicitat în MySMIS modificarea cererii de finanțare, conform documentației proiect tehnic. Au fost transmise documente suport, memorii justificative, a fost modificată cererea de finanțare, conform documentație faza PT. Pachetul cu Notificare a fost semnat în 16.02.2022. De asemenea, tot în cursul lunii februarie 2022 a fost aprobat și bugetul proiectului actualizat, prin HCL, conform Listei de investiții pe fonduri europene/nerambursabile. Echipa de proiect a întocmit Referatul ptr actualizare PAAP 16889/28.02.2022 și a fost emisă Dispoziția 163/28.02.2022 pentru aprobarea PAAP. Caietul de sarcini a fost întocmit în format draft, responsabilul achiziției a întocmit fișa de date în format draft și anunțul pentru achiziția de lucrări va fi publicat la final de lună martie 2022.

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

DA NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în			<ul style="list-style-type: none"> Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)

graficul de implementare si este necesara solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?			<ul style="list-style-type: none"> Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?			Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă

Având în vedere predarea Proiectului tehnic în noiembrie 2021 și diferențele de valoare între documentația faza SF și faza PT, explicate și detaliate de proiectant printr-un memoriu justificativ, diferențele de valoare au fost asumate de beneficiar prin HCL (decembrie 2022), practic noile valori au fost aprobate prin HCL, a trebuit modificat atât bugetul proiectului, prin Notificare la contractul de finanțare în MyMSIS și modificat/actualizat ulterior inclusiv bugetul proiectului în Lista de investiții aferenta fondurilor europene/nerambursabile (februarie 2022).

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA NU

Modificari de valoare - între SF și PT - creșterile de pret în piața materialelor de construcții au dus la modificarea devizului dpdv valoric între documentația SF și documentația PT.

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derulării investiției

Modificări soluție tehnica/ordine de variație Dispozitia de santier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea solutiei tehnice initiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si valoare NCS)

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar

Modificari de valoare - între SF și PT - creșterile de pret în piața materialelor de construcții au dus la modificarea devizului dpdv valoric între documentația SF și cea PT.

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	metri pătrați	15.428		
Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală	Persoane	12.433		

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

Indicatoare vizibile

Plăci permanente pe clădiri

Difuzări media și în presă

Confirmări în toate difuzările media

Prezentări în toată documentația proiectului

Altele (vă rugăm specificați) *S-au achiziționat 4 (patru) panouri temporare*

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? Da Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

Da Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați

Persoana numită: Hlușcu Angela - responsabil promovare și publicitate

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	40445/08.12.2022	Avizare documentatie th faza PT
	4509/11.02.2022	Modificare Cerere de finantare conform documentatie faza PT- BUGET NEELIGIBILE, Plan achizitii.

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de șanse

1. Egalitate de gen

Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse de tratament între femei și bărbați, reglementează aspectele ce țin de egalitatea de șanse și tratamentul egal al femeilor și bărbaților. Conceptul „egalitate de șanse” integrează trei mari direcții de acțiune reglementate conform cadrului legislativ asumat la nivel european și național, respectiv: -Strategia cadru - Nediscriminare și șanse egale pentru toți - Strategia privind egalitatea de șanse între femei și bărbați 2010-2015 -Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere. - Egalitatea de șanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. Prin amenajarea unor locuri de joacă noi se acordă o mână de ajutor atât părinților, cât și copiilor, deoarece copiii din municipiul Vulcan vor avea unde să se joace, iar părinții vor avea unde să își direcționeze copiii pentru recreere în spațiu liber și sigur, mai ales în aceste ZUM-uri ale orașului. Necesitatea realizării acestei investiții este creșterea rolului social și cultural, dezvoltarea noii generații a municipiului nostru fiind esențială, o nouă generație sănătoasă reprezentând esența unui viitor promițător al comunității locale și a dezvoltării locale a municipiului Vulcan.

2. Nediscriminare

Fiecare spațiu de joacă trebuie să asigure siguranța fiecărui copil în parte, fără a fi pusă în pericol sănătatea acestuia prin accidentare. O amenajare bună a spațiilor de joacă la nivel local le oferă tuturor copiilor din comunitate oportunități excelente pentru o bună creștere și dezvoltare. Investiția are rolul de a transforma cele patru zone vizate din unele neutilizate, în zone de promenadă și petrecere a timpului liber pentru toți copiii, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, indiferent de apartenență religioasă, vârstă, sex sau nivel de trai, indiferent de origine, etnie, etc. Investiția în copii și respectarea drepturilor lor, indiferent de religie, etnie și/sau nivel social, este una dintre modalitățile cele mai eficiente de eradicare a sărăciei. Orice copil este născut liber și egal în demnitate și drepturi. Copiii trebuie să aibă parte de un start cât mai bun în viață, recreerea acestora în aer liber fiind o sursă de dezvoltare a capacității de socializare și de consumare a

energiei. Nevoile persoanelor din ZUM Crividia au fost identificate prin realizarea unui studiu complex de referință. Principiul nediscriminării este respectat și în cadrul echipei de management care va răspunde de implementarea proiectului. Tratatul egal al femeilor și bărbaților impune „luarea în considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculin și, respectiv, feminin și tratamentul egal al acestora”.

3. Accesibilitate pentru persoane cu dizabilități

Se vor monta, de asemenea, echipamente de joacă adaptate persoanelor cu dizabilități (leagăn din metal pentru copii cu dizabilități)- la fiecare loc de joacă amenajat, deci în total în cele patru locații. În privința accesibilității, principalele prevederi legale (Legea 448/2006) impun Autorităților publice „să promoveze, să respecte și să garanteze drepturile persoanei cu handicap”. Acestea vor fi respectate în totalitate de către constructor.

IX.2 - Dezvoltarea durabila

Poluatorul plătește

Principiul stabilește răspunderea pentru prevenirea și repararea daunelor aduse mediului conform Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 21.04.2004. Având în vedere că, principiul contribuie la realizarea obiectivului și la aplicarea principiilor politicii comunitare în domeniul mediului și promovează acțiuni de prevenire a deteriorării mediului toate propunerile de intervenții ce vor fi incluse în prezenta CF vor ține seama de acest principiu. Protecția mediului este unul dintre principalele obiective ale oricărei instituții publice, care, trebuie să reprezinte un exemplu în respectarea sa, pentru cetățenii din zona pe care o administrează. Dezvoltarea durabilă nu înseamnă numai protecția mediului, ci semnifică și dezvoltare umană durabilă, în sensul că oamenii mai bine pregătiți vor fi cei care vor respecta mediul și vor promova acest aspect. Astfel, în toate activitățile proiectului, se va ține seama de principiul Dezvoltării Durabile care înseamnă dezvoltare integrată pusă în slujba cetățenilor și nu numai, dezvoltare de care să beneficieze toate categoriile de populație din țara noastră, dar și generațiile viitoare. Materialele care vor fi folosite în execuție vor fi prietenoase cu mediul, spațiul verde este respectat și mai mult, monitorizarea video a zonelor aduce beneficii pentru siguranța cetățenilor și a celor patru zone.

Protecția biodiversității

Protecția biodiversității este un obiectiv primordial la nivel de UE iar elementele care fac posibilă viața și pe care se bazează sistemele noastre economice și sociale trebuie protejate împotriva factorilor nocivi de cele mai multe ori determinați de oameni, factori ce contribuie la distrugerea ecosistemelor și speciilor. Activitățile din cadrul proiectului vor fi derulate respectând protecția capitalului natural al României în zonele unde acțiunile desfășurate prin proiect vor interveni asupra mediului.

Utilizarea eficientă a resurselor

Cresterea economică și dezvoltarea societății în contextul Strategiei Europa 2020 vizează crearea de noi locuri de muncă, creșterea sustenabilă bazată pe inovare favorabilă incluziunii. Principala valoare a spațiilor de joacă o reprezintă capacitatea acestora de refacere a „stării de bine” a persoanelor care le frecventează. Creșterea economică și dezvoltarea societății în contextul Strategiei Europa 2020 vizează crearea de noi locuri de muncă, creșterea sustenabilă bazată pe inovare favorabilă incluziunii. Documentația tehnică întocmită este conform normativelor europene, normative care agreează materialele prietenoase cu mediul înconjurător, lucrările efectuate vor respecta protecția mediului și Avizul favorabil de la Mediu este atașat prezentei documentații.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Dimensiunea ecologică a dezvoltării durabile este cea care pune accentul pe prezervarea mediului înconjurător, pe reducerea impactului negativ al activităților umane asupra acestuia și pe adaptarea la schimbările

climatice. In ultimele decenii procesul de dezvoltare economica si interventiile brutale ale oamenilor asupra mediului in special prin emisiile necontrolate de gaze cu efect de sera au determinat schimbari climatice majore la nivel global care au condus fenomenul de incalzire globala.

Reziliența la dezastre

Amenajarea parcurilor si a locurilor de joacă cu arbori și arbuști și spații verzi au ca rol: - reglarea regimului de precipitații; -reducerea temperaturii din oraș, prin procesul de evapo-transpirație, zonele verzi reprezintă o „comoară” de răcoare la apus, având un impact benefic asupra microclimatului; -susține sistemul urban din punct de vedere ecologic. Refuncționalizare unor zone/spatii publice urbane prin respectarea prezentei documentatii tehnice nu poate decat sa aduca, pe langa beneficiile sociale, economice, urbanistice si beneficii pentru mediu. Daca ii facem mediului bine si suntem prieteni cu el, cu siguranta si acesta ne va proteja.

IX.3 - Schimbări demografice

Fiecare investiție în infrastructură, inclusiv în realizarea unor investiții de refuncționalizare a unor spații publice urbane și marginalizate prin transformarea acestora în locuri de joacă pentru copii, derulată pe raza localității este un pas înainte pentru a atrage tinerii să rămână în fostele orașe puternic industrializate, determinând o reducere a nivelului de poluare, de creștere a suprafețelor verzi și de îmbunătățire a aspectului estetic al municipiului Vulcan. Proiectele administrației, în special cele cu finanțare nerambursabilă sunt toate temelii puse pentru viitorul acestei localități. Disponibilizările masive din sectorul minier au dus la scăderea nivelului de trai în această zonă. În această situație a început fenomenul de migrație, fiind unul din principalii factori care au contribuit la scăderea populației. Fenomenul de scadere a nr populatiei la nivel de tara este bine cunoscut. La nivel de de orase/zona industrializate este un fenomen si mai accentuat. Cu toate aspectele prezentate, populatia din ZUM-uri, in Vulcan este intr-un numar mare, conform SDL intocmit si a datelor statistice existente. Asa cum am precizat in cererea de finantare, populatia disponibilizata din industria miniera in principal populeaza aceste zone, inclusiv populatia roma. Deci, solutii de imbunatatire a conditiilor de viata ale acestor persoane pot fi gasite doar prin implementare proiecte de acest gen, prin impletirea masurilor hard si soft si tinand cont de nevoile reale ale acestor persoane, de la firul ierbii, asa cum s-a pornit cu SDL-ul, intocmit pe baza chestionarelor aplicate de catre experti.

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele in clar: MERIȘANU CRISTIAN - ION

Data: 21.03.2022



Administrator public
DANCI MARIUS DANIEL

Director executiv - responsabil tehnic

Capriș Adrian Cosmin

Întocmit, manager proiect

Munteanu Monica

Anexa 1

Anexa 1 la Raportul de progres nr.4 aferent proiectului „Refuncționalizare spații publice urbane din ZUM-uri și transformarea acestora în parcuri și locuri de joacă pentru copii” - cod SMIS 137711, conform prevederilor Instrucțiunii AMPOR nr. 113/08.04.2019.

I. Conditii de indeplinit/ documente de depus cuprinse în condițiile contractuale specifice aplicabile Priorității de investiție, pentru perioada de implementare/durabilitate a proiectului (conform Fisei privind condițiile specifice, comunicata – dacă este cazul)	Masuri întreprinse de beneficiar	Stadiul de implementare a acestor recomandari	
		Complet	Partial
<p>1. Beneficiarul, ca membru GAL/entitate/persoană juridică, responsabil(ă) de implementarea proiectului selectat în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală cu titlul STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ VULCAN 2017-2020 a Grupului de Acțiune Locală ASOCIAȚIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA MUNICIPIUL VULCAN, selectată spre finanțare este obligat să furnizeze către GAL (denumire) informații referitoare la indicatorii proiectului, necesare GAL în etapa de monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală și implicit a proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.</p>	Beneficiarul furnizeaza catre GAL Vulcan toate informatiile referitoare la indicatorii proiectului, necesare GAL în etapa de monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală și implicit a proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.		X- sunt organizate sedinte comune lunare GAL/Vulcan-primarie. Prin email se transmit toate documentele – Cerere de finanțare, Contract de finanțare si Rapoartele de progres
<p>2. Beneficiarul, ca membru GAL/entitate/persoană juridică va asigura accesul gratuit al populației la clădirile destinate utilizării publice/spațiile urbane amenajate/facilitățile destinate utilizării publice pentru activități sportive și recreative, care fac obiectul proiectului pe toata perioada de durabilitate a contractului.</p>	Nu este cazul.		
<p>3. Beneficiarul, ca membru GAL/alte entități are obligația de a nu utiliza obiectele/bunurile, finanțate în cadrul proiectului, pentru realizarea de activități economice, în scopul obținerii de venituri, prin cedarea folosinței oricăruia dintre obiecte/bunuri către o terță parte în perioada de durabilitate.</p>	Nu este cazul.		
<p>4. Realizarea serviciilor de administrare asupra obiectelor/bunurilor realizate prin proiect de către o terță parte se poate face pentru</p>	Nu este cazul.		

<p>îndeplinirea activităților corespunzătoare obiectivelor proiectului, în condițiile legii, de către o structură competentă înființată la nivelul beneficiarului (aflată în subordinea/coordonarea), fără ca aceasta să obțină venituri din îndeplinirea de activități aferente proiectului.</p>	<p>5. Beneficiarul, ca membru GAL/entitate/persoană juridică, va asigura pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanțare abordarea integrată a proiectului cu măsuri în domeniul resurselor umane finanțate din POCU 2014-2020 pentru populația zonei urbane marginalizate aferente proiectului.</p>	<p>Beneficiarul va asigura pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanțare abordarea integrată a proiectului cu măsuri în domeniul resurselor umane finanțate din POCU 2014-2020 pentru populația zonei urbane marginalizate aferente proiectului</p>	<p>X – stabilite în sedinte comune cu GAL Vulcan</p>
<p>6. Beneficiarul, ca membru GAL/entitate/persoană juridică se obligă să nu schimbe natura activității pentru a cărei infrastructură s-a acordat finanțare, în condițiile standardelor și legislației specifice aplicabile în vigoare, pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din Condiții Generale.</p>	<p>Conform contract de finanțare nr.6786 / 19.03.2021, art.2 alin. (5) „în cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt cofinanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durată prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.</p>	<p>Conform contract de finanțare nr.6786 / 19.03.2021, art.2 alin. (5) „în cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt cofinanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durată prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.</p>	
<p>7. Beneficiarul, ca membru GAL/entitate/persoană juridică este obligat să obțină licența provizorie sau licența de funcționare pentru fiecare serviciu social furnizat în cadrul infrastructurii care a făcut obiectul proiectului, în termen de maxim 6 luni de la data plății finale după finalizarea perioadei de implementare a proiectului</p>	<p>Nu este cazul.</p>		

<p>8. AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantei de judecata si fara orice alta formalitate, daca Beneficiarul nu prezintă extrasul de carte funciara actualizat cu inscrierea definitiva a dreptului de proprietate publica pentru obiectivele proiectului cel mai tarziu pana la data emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar nu mai tarziu de un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare. OI are obligația monitorizării termenului de 12 luni anterior menționat și realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune cereri de rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări.</p>	<p>Beneficiarul are emise extrase de carte funciara cu inscrierea definitiva a dreptului de proprietate publica pentru obiectivele proiectului cuprinse in prezenta investitie.</p>	<p>X</p>
---	---	----------

Comentarii:

II. Recomandari ale Comisiei de Evaluare tehnico-financiara aplicabile în perioada de implementare/durabilitate a proiectului (după caz)	Măsuri întreprinse de beneficiar	Stadiul de implementare a acestor recomandari	
		Complet	Partial
<p>Nu e cazul.</p>			

Semnătura Reprezentantului Legal:

Numele în clar: MERIȘANU CRISTIAN-ION

Data: 21.03.2022



Administrator public
DANCI-MARIUS DANIEL

Director executiv - responsabil tehnic

Capriș Adrian Cosmin
Întocmit, manager proiect

Munteanu Monica

