

PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului**Raport progres nr.4****Nr.înregistrare 19979 / 21.03.2022** **Raport Trimestrial**
 Raport Final**I. Prezentare generală**

Axa prioritară Prioritate de investiție	Axa prioritară 9 - Sprijinirea Regenerării Economice și Sociale a Comunităților Defavorizate din Mediul Urban Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității
Titlu proiect	Înființarea unei creșe în Municipiul Vulcan
Beneficiar	Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Vulcan
Cod SMIS	137230
Perioada de raportare	19.12.2021 - 19.03.2022
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	Regiunea Vest / UAT Municipiul Vulcan, strada Traian, nr.33
Data de începere a perioadei de implementare	19.03.2021 - semnare contract de finanțare (01.12.2018 - demarare implementare investiție)
Data de finalizare a perioadei de implementare	31.12.2022

II. Detalii despre beneficiar**Beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Vulcan**

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ)

b-dul Mihai Viteazu, nr.31, cod poștal 336200, municipiul Vulcan, județul Hunedoara

Tel. 0254/570340 Fax. 0254/571910 E-mail: primvulcan@yahoo.com

Manager Proiect DRĂGOI OVIDIU-ION

Reprezentant legal MERIȘANU CRISTIAN-ION

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹

Obiectivul general al proiectului - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin măsuri integrate;

¹ Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa 2: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunătățirea șanselor de găsimă a unui loc de muncă pentru femei prin alternative de supraveghere și îngrijire copii;
2. Reabilitarea, refuncționalizarea și dotarea clădirii existente pentru aducerea ei la un nivel estetic și funcțional corespunzător funcțiunii de creșă .
3. Reabilitarea termică a clădirii, pentru creșterea performanței energetice a construcției și scăderea costurilor de încălzire termică a clădirii.

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		X	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	
Este proiect generator de venituri?		X	

IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract²

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1. Achiziție servicii documentații PT	100%	
2. Intocmire PT, recepție, încărcare în MySms și avizare PT de către specialiștii ADR Vest TM		15%
3. Achiziție servicii dirigenție de șantier		0%
4. Achiziție servicii de promovare și publicitate	100%	
5. Achiziție servicii de audit financiar extern	100%	
6. Execuție de lucrări		0%
7. Asistență tehnică din partea proiectantului		0%
8. Asistență tehnică din partea dirigenței de șantier		0%
9. Recepția la terminarea lucrărilor		0%

² activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

10. Servicii de audit financiar extern		0%
11. Managementul proiectului		55% Perioada activitate: martie 2021 - decembrie 2022
12. Activitatea de promovare si publicitate a proiectului		55% S-a intocmit proces verbal de predare-primire si receptie in data de 20.05.2021 comunicat de presa in ziar si online privind inceperea activitatilor S-a întocmit proces verbal de predare-primire și recepție în data de 11.06.2021 privind achizitia panoului temporar aferent investitiei
13. Achizitie de lucrari de executie pentru obiectivul de investitii		0%
14. Achizitie dotari- produse		0%
15. Activitatea de receptionare, montare si amplasare a dotarilor		0%
Comentarii: -		

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP(inclu siv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr.SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizata (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3.Intarziata(bifează motive din tabel) 4. Anulată*

³ Conform Anexei 2: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

Achizitie documentatie tehnica faza DALI Infiintare cresa-SMIS 137230	Achizitie directa	30.000,00	29.999,99	17.12.2018	20.12.2018	28.12.2018	120 zile 11.02.2019	1.Finalizata Nr.contract 38740/ 28.12.2018, SC ILCOR CONSULTING SRL Act aditional 1/07.02.2019 Act aditional 2/12.04.2019 Act aditional 3/07.10.2019
Achizitie servicii documentatii tehnice faza PT Infiintare cresa-SMIS 137230	Achizitie directa	157.080,00	157.080,00	07.06.2021	15.06.2021	17.06.2021	60 zile 120 zile 01.11.2021 150 zile, inclusiv perioada e sistare servicii, termen etapa I: 10.01.2022 etapa II: 10.02.2022 Etapa II 240 zile calendar istice, 10.05.2022	1.Finalizata Nr.contract 28631/ 17.06.2021 SC ARHISTUDIO SRL Act aditional 1/29.07.2021 Act aditional 2/29.10.2021 Act aditional 3/10.02.2022
Achizitii servicii de audit financiar	Achizitie directa	10.000,00	10.000,00	20.05.2021	26.05.2021	28.05.2021	31.12.2022	1.Finalizata Nr.contract 26909/

extern SMIS 137230							perioada de implemen tare a proiectul ui	28.05.2021 SC QUANTUM EXPERT SRL
Achizitie servicii dirigentie de santier SMIS 137230	Achizitie directa	11.305,00	-	-	11.2021	11.2021	-	3.Întârziată
Achizitie servicii de informare si publicitate cresa SMIS 137230	Achizitie directa	10.000,00	10.000,00	14.05.2021	28.05. 2021	18.05. 2021	31.12.20 22 perioada de implemen tare a proiectul ui	1.Finalizata Nr.contract 26032/ 18.05.2021 SC ALDO DETAIL DIRECT SRL
Achizitie de dotari necesare functionare cresa-achizitie produse SMIS 137230	Cerere de oferte/ Procedura simplificata	276.972,5 0	-	-	08.2022	09.2022	-	2.Întârziată
Achiziție lucrări execuție Înființare creșă SMIS 137230	Cerere de oferte/ Procedura simplificata	1.803.495 ,26	-	-	11.2021	11.2021	-	2.Întârziată

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Titlul achizitiei	Valoare estimata	Valoare atribuita contract	Diferenta/economie
Elaborare documentatii tehnico-economice faza Tema de proiectare, DALI și studiile de susținere, pentru proiectul „Înființarea unei creșe în municipiul Vulcan”	30.000,00	29.999,99	0,01
Servicii de publicitate și promovare în cadrul proiectului „Înființarea unei creșe în municipiul Vulcan, jud.Hunedoara, cod SMIS 137230	10.000,00	10.000,00	0
Servicii documentatii tehnice faza PT Infiintare	157.080,00	157.080,00	0

cresa-SMIS 137230			
Achizitii servicii de audit financiar extern SMIS 137230	10.000,00	10.000,00	0

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)** (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Lucrări	79,5%	0%	0,00%
2	Echipamente/Dotări/ Mijloace transport	12,2%	0%	0,00%
3	Dirigenție de șantier	0,5%	0%	0,00%
4	Consultanță	0,0%	0%	0,00%
5	Promovare	0,4%	55%	0,22%
6	Audit	0,4%	0%	0,00%
7	Proiectare/Asistență tehnică	7,0%	15%	1,05%
Progresul proiectului (%):				1,27%

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigențele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate

Echipeamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/ neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
Nu este cazul	
.....	
.....	

IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				Modificări
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	
1.	28631/17.06.2021	Adresa deschidere cont GBE nr.3964/ 05.07.2021	Trezoreria Municipiului Petroșani	0,5% din valoarea contractului este 660,00 lei suma initiala virata. Valoarea GBE constituita conform contract 10% din valoarea fara TVA a contractului, respectiv 13.200 lei	În termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate, conform art.42 din HG 395/2016	

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI

Nr.cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOR

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare⁴

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării

⁴ Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

	solicitate în cererea de rambursare (LEI)		AMPOR

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării
Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea
modificarilor contractului de lucrari.

S-a semnat contractul de servicii nr.26032/18.05.2021 pentru servicii de publicitate și promovare în cadrul proiectului. S-a întocmit proces verbal predare-primire și recepție comunicat presa ziar și online la data de 20.05.2021 privind începerea activităților proiectului. S-a realizat predarea-primirea și recepția panourilor temporare pentru prezenta investiție la data de 11.06.2021.

S-a semnat contractul de servicii nr.28631/17.06.2021 pentru servicii documentații tehnice faza PT. S-a semnat Actul adițional nr.1/29.07.2021 privind durata contractuală de 120 zile. S-a solicitat sistarea contractului nr.28631/17.06.2021 din partea prestatorului SC ARHISTUDIO SRL până la soluționarea schimbării soluțiilor solicitate, conform DSP Hunedoara și ISU Hunedoara. Contractul s-a sistat din data de 10.09.2021, până în data de 10.10.2021, până la soluționarea modificărilor soluțiilor tehnice apărute în cadrul serviciilor de proiectare, fiind obținută din partea ADR Vest Timișoara adresa nr.25669/09.08.2021 ca acord pentru modificarea documentației tehnice faza PT față de documentația tehnică faza DALI. De asemenea contractul s-a sistat în perioada 29.10.2021-10.12.2021 în vederea necesității realizării unei noi expertize tehnice pentru extinderea clădirii existente și emiterii avizelor necesare ca urmare a modificărilor tehnice aparute. S-a semnat Actul adițional nr.2/29.10.2021, având durata contractuală pentru etapa I de 120 zile, iar etapa II de 150 zile.

Ca urmare a adresei prestatorului nr.45/09.02.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Vulcan cu nr.14565/10.02.2022, în urma stabilirii soluției necesare care reprezintă o variantă economică privind extinderea imobilului existent, s-a stabilit păstrarea soluției inițiale din lipsa fondurilor. Devizul general privind consolidarea și extinderea clădirii este în valoare de 4.875.211,84 lei inclusiv TVA (din care: 1.900.599,99 lei cheltuieli eligibile, iar 2.974.611,85 lei cheltuieli neeligibile), valoarea cheltuielilor neeligibile rezultate fiind foarte mare. Devizul general fără extindere clădire este în valoare de 3.144.265,23 lei inclusiv TVA (din care: 1.900.599,99 lei cheltuieli eligibile, iar 1.243.665,24 lei sunt cheltuieli neeligibile). Rezultă, astfel o diferență de 1.730.946,61 lei inclusiv TVA, între cele două variante. Noua expertiză care impune necesitatea încadrării în clasa de risc seismic IV și Nota justificativă nr.14566/10.02.2022 au determinat întocmirea Actului Adițional nr.3/10.02.2022, durata contractului pentru Etapa II-Elaborare Proiect Tehnic de Execuție PTE: Perioada de întocmire a Proiectului Tehnic fiind de 240 zile calendaristice.

S-a semnat contractul de servicii nr.26909/28.05.2021 pentru servicii de audit financiar extern.

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

DA NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?			<ul style="list-style-type: none"> Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar) Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?			Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derulării investiției

Modificări soluție tehnica/ordine de variație Dispozitia de santier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea solutiei tehnice initiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si valoare NCS)

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală	nr.	27.000		
Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane	mp	354		

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

Indicatoare vizibile

Plăci permanente pe clădiri

Difuzări media și în presă

Confirmări în toate difuzările media

Prezentări în toată documentația proiectului

Altele (vă rugăm specificați) *S-a achiziționat și montat panoul temporar conform contract de servicii nr.26032/18.05.2021 pentru servicii de publicitate și promovare în cadrul proiectului*

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? Da Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

Da Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați

Persoana numită: Mihăilă Corina Daniela - asistent manager

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	1/ 15.04.2021	Solicitare modificare buget proiect, plan achizitii, plan activitati
	2/28.01.2022	Solicitare modificare resurse umane
	3/10.03.2022	Solicitare modificare resurse umane

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de șanse

Egalitate de gen

Egalitatea între femei și bărbați este un drept fundamental, o valoare comună a UE, și o condiție necesară pentru realizarea obiectivelor UE de creștere economică, ocuparea forței de muncă și a coeziunii sociale. Acest proiect privind „Înființarea unei creșe” este o investiție strict necesară astfel, egalitatea între femei și bărbați pe piața muncii dovedindu-se de importanță crucială în spațiul comunitar, plasând problematica egalității de șanse în centrul Strategiei Europene pentru Ocupare. Investiția în educația timpurie este cea mai rentabilă investiție în educație, cu impact pozitiv în viitorul noii generații de tineri care se va forma. Investiția în copii și respectarea drepturilor lor, indiferent de religie, etnie și/sau nivel social, este una dintre modalitățile cele mai eficiente de eradicare a sărăciei. Orice copil este născut liber și egal în demnitate și drepturi. Copiii trebuie să aibă parte de un start cât mai bun în viață. Toți copiii trebuie să aibă acces și să absolve învățământul preșcolar, primar, în mod gratuit, obligatoriu și de bună calitate. Copiii sunt cetățeni care dispun de capacitatea de a contribui la construirea unui viitor mai bun pentru toți.

Nediscriminare

Principiul nediscriminării este respectat și în cadrul echipei de management care va răspunde de implementarea proiectului. Tratatul egal al femeilor și bărbaților impune „luarea în considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculin și, respectiv, feminin și tratamentul egal al acestora”. În același timp „masurile pentru promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplică în sectorul public și privat, în domeniul muncii, educației, sănătății, culturii și informării, politicii, participării la decizie, echiparea sau extinderea unei întreprinderi ori începerea sau extinderea oricărei alte forme de activitate independentă, precum și în alte domenii reglementate prin legi speciale”. Totodată, prin „Codul muncii” se stipulează clar faptul că „în cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii” și orice discriminare directă sau indirectă față de salariat, bazată pe criteriul de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenența națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenența ori activitate sindicală, este

interzisa”.

Accesibilitate pentru persoane cu dizabilități

În privința accesibilității, principalele prevederi legale (Legea 448/2006) impun Autorităților publice „sa promoveze, sa respecte si sa garanteze drepturile persoanei cu handicap”. Se vor asigura dotări pentru persoanele cu dizabilități, conform documentației tehnice întocmită de proiectant.

IX.2 - Dezvoltarea durabila

Poluatorul plătește

Principiul stabilește răspunderea pentru prevenirea și repararea daunelor aduse mediului conform Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 21.04.2004. Având în vedere că, principiul contribuie la realizarea obiectivului și la aplicarea principiilor politicii comunitare în dom. mediului și promovează acțiuni de prevenție a deteriorării mediului toate propunerile de intervenții ce vor fi incluse în prezenta CF vor ține seama de acest principiu. Protecția mediului este unul dintre principalele obiective ale oricărei instituții publice, care, trebuie să reprezinte un ex în respectarea sa, pentru cetățenii din zona pe care o administrează. Dezvol. durabila nu înseamnă numai protecția mediului, semnifică și dezvoltare.

Protecția biodiversității

Protejarea biodiversității este un obiectiv primordial la nivel de UE iar elementele care fac posibilă viața și pe care se bazează sistemele noastre economice și sociale trebuie protejate împotriva factorilor nocivi de cele mai multe ori determinați de oameni, factori ce contribuie la distrugerea ecosistemelor și speciilor. Activitățile din cadrul proiectului vor fi derulate respectând protecția capitalului natural al României în zonele unde acțiunile desfășurate prin proiect vor interveni asupra mediului.

Utilizarea eficientă a resurselor

Cresterea economică și dezvoltarea societății în contextul Strategiei Europa 2020 vizează crearea de noi locuri de muncă, creșterea sustenabilă bazată pe inovare favorabilă incluziunii. Conform DALI și Audit energetic întocmit de proiectant, trebuie termoizolate planșeul, subsolul, inclusiv tâmplăria veche din lemn trebuie înlocuită cu una termoizolantă. De asemenea se vor executa lucrări de reparații la instalațiile electrice aferente clădirii. Toate aceste lucrări sunt necesare pentru a crește performanța energetică a clădirii de la clasa D la clasa B. Prin creșterea eficienței energetice a clădirii se urmărește îmbunătățirea calității mediului înconjurător.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Dimensiunea ecologică a dezvoltării durabile este cea care pune accentul pe prezervarea mediului înconjurător, pe reducerea impactului negativ al activităților umane asupra acestuia și pe adaptarea la schimbările climatice. În ultimele decenii procesul de dezvoltare economică și intervențiile brutale ale oamenilor asupra mediului în special prin emisiile necontrolate de gaze cu efect de seră au determinat schimbări climatice majore la nivel global care au condus fenomenul de încălzire globală.

Reziliența la dezastre

Beneficiile aduse de proiect sunt cele de sporire a eficienței energetice din clasa D în clasa B. Proiectul aduce beneficii indirecte și acesta trebuie privit ca și o caramida în întreaga paletă de proiecte de reabilitare/modernizare care s-au implementat sau se implementează la nivel de localitate și regiune.

IX.3 - Schimbări demografice

Fiecare investiție derulată pe raza localității este un pas înainte pentru a atrage tinerii și familiile cu copii să rămână în orașele puternic industrializate, așa cum și-au câștigat această titulatură în trecut. Proiectele administrației, în special cele cu finanțare nerambursabilă sunt toate temelii puse pentru viitorul acestei localități. Disponibilizările masive din sectorul minier au dus la scăderea nivelului de trai în această zonă. În această situație a început fenomenul de migrație, fiind unul din principalii factori care au contribuit la scăderea populației. Lipsa creșelor reprezintă o adevărată problemă pentru familiile cu copii, fiind foarte importantă educația timpurie a copiilor. Restructurările și disponibilizările masive din minerit au dus la un număr tot mai mic de familii care lucrează în industria carboniferă și trebuie oferite femeilor tot mai multe oportunități pentru a fi integrate pe piața muncii, investiția propusă prin construirea unei creșe constituind o necesitate majoră.

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele în clar: MERIȘANU CRISTIAN - ION

Data: 21.03.2022



MANAGER DE PROIECT

Numele în clar: DRĂGOI OVIDIU-ION

Semnătura: _____

Data: 21.03.2022